

京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JNSZ-CZZH-ZTH-002

会议地点	项目部		会议时间	2023. 09. 28
会议主持人	苏航	会议主题	施工进度等事宜	
参加部门/人员：				
建设单位—京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司南通分公司：王延璋				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：苏航				
总包（EPC）单位—中设无锡机械设备工程有限公司：傅煜				
本次会议是本项目的第六次监理会议，会议由监理方代表苏航主持，主要内容如下：				
一、总包方上周施工情况及其下周工作计划：				
1、组件已全部到场，共 1.8MWp，组件到场进行检测并吊装至屋面开始安装；				
2、现屋面施工人员 11 人，土建加顶管工人 5 人，9 月 27 日开始顶管施工；				
3、开关柜进场时间 9 月 23 日-9 月 28 日之间。				
4、现全部到场材料扁铁全部到场、支架全部到场、电缆全部到场、组件全部到场、逆变器全部到场；				
5、土建施工安全措施按厂区规定，破路、基坑开挖需采用全封闭式施工；				
二、监理单位				
1、安全文明施工方面：禁止在厂区内地面上搅拌灰浆，需在地面垫板搅拌，并且下班或者施工完毕后做到人走场清；				
2、进场材料，监理方与施工方进行抽检，与图纸核对符合要求后，方可进行吊装卸货，不符合图纸要求的材料不予验收、退回原厂。				
3、现场施工后的渣土运不出去的用防尘网遮挡，材料运不出去的则在现场堆放整齐；				
4、设备基础的每道工序施工前需提前报验至我监理部；				
三、业主单位				
1、现场施工对于每一道工序完成后，施工方需进行报验工作；				
2、现场安全文明施工施工方在各基础施工时有专人在现场管理；				

3、施工人员每天的安全培训需要总包单位认真落实； 4、现场的防暑降温措施落实到位（水、藿香正汽水、医药箱等防暑用品）；错开高温作业时间，合理安排作息时间； 5、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内； 6、地面基础严格按照流程施工，每道工序需核对图之后进行验收； 附会议签到表			
主送单位	京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司南通分公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司		
发文单位	京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023. 09. 28

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。