

嘉兴敏凯汽车零部件有限公司 5.99MWp 屋顶 分布式发电项目

会 议 纪 要

(第 05 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：嘉兴敏凯汽车零部件有限公司 5.99MWp 屋顶分布式发电项目

编号：JXZT-ZHJL-HY-005

签发：王立杰

会议地点	施工项目部	会议时间	2023 年 10 月 10 日
会议主持人	陈坤		
会议主题：	监理例会		
会议内容：	一、监理单位： 1、东侧车间爬梯需加固，增加防坠器和安全带。 2、图纸尽快更新，与现场施工同步。 3、护栏角铁少量镀层厚度不达标需处理。 4、工人现场垃圾人到桥架内部，后续杜绝发生此类情况。 二、施工单位进度及下周计划： 1、组件安装完成 49%，西侧厂房还缺 100 块左右组件，其他全部安装完成。 2、西侧车间直流线敷设完成。 3、交流桥架安装完成。 4、配电房基础改造完成，SVG 基础底板浇筑完成。 5、下周预计完成所有逆变器安装。 6、预计完成西侧厂房防雷接地。 7、预计完成高低压电缆敷设。 三、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求 1、设备材料沟通尽快到场，避免影响施工进度。 2、设备调试前，需要有资质的单位出保护定值单。 3、穿刺垫片尺寸偏小，需更换。 4、部分 MC4 接头未包裹起来，易造成安全隐患。 5、箱变基础梁做的不垂直，需抹平处理，后续的文模板施工要格外留意。 6、进度计划需要再细化点。 7、监控先临时接电使用。		

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	嘉兴正泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 9 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

