

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设
2108.06kwp 分布式光伏项目

会议名称	工地例会		附 件	共 1 件			
会议时间	2023 年 09 月 18 日 14: 00		会议地点	项目部会议室			
主持人	陈大伟						
参加单位及人员：							
上海昇瑞能光伏电力有限公司：汪崇贵 常州正衡电力工程监理有限公司：赵旭超、陈大伟 浙江华伏太阳能科技有限公司：张洪权、徐江、韩海彦							
会议主要内容与决定：							
2023 年 09 月 18 日常州正衡监理项目部组织上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目第一次工地例会，会议内容及决议如下：							
建设单位：							
介绍工程开工准备情况，施工准备情况、宣布对总监理工程师赵旭超授权。							
监理单位：							
介绍现场人员：监理方为常州正衡电力工程监理有限公司，总监理工程师：赵旭超，监理工程师：陈大伟。							
介绍监理监理规划的主要内容，对施工准备情况提出意见和要求。							
施工单位：							
介绍现场人员：总包方浙江华伏太阳能科技有限公司，项目经理：张洪权。							
一、建设单位：							
1、授权总监理工程师赵旭超全面监理本工程监理事宜。							
2、土建施工前收集地下资料，规避地下管道、电路。							
3、建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员，安全生产责任制落实情况。							
4、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。							
5、材料、设备入场按照报验流程及时报验。施工过程中实行三级自检制度，严格按照验收流程报验，前道工序未验收合格，后续严禁施工，报验资料准备齐全。							
6、内页资料齐全与施工同步，严禁出现报审滞后情况。							
7、施工前方案先报审，做好与各部门协调工作。							
8、组织人员全面验收屋顶，查看缺漏点，做好屋面原始记录。							
9、特种人员持证上岗，入厂施工办理相关作业票，设备、车辆进场及时报备，人员进场进行血压测量，高血压、高年龄禁止进场工作。							
10、乙供物资的到货计划请尽快提供，后期施工工期紧张，请严格把控好物质到货进度，根据现有实							



扫描全能王 创建

际情况重新调整施工进度计划。

- 11、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。
- 12、卸车、开箱严格按照要求执行，存放做好保护，尤其是MC4插件等物品。
- 13、桥架安装要求自攻钉加抱箍，电缆使用后做好电缆头防潮保护。
- 14、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。

二、监理单位：

- 1、施工单位及时落实与厂家安全协议签订情况，落实厂家动火票、吊装票、厂家入厂安全教育办理情况。
- 2、经各参建单位协商监理例会定于每周五下午两点在现场项目部会议室召开，周五上午10点提交周报，周报包括本周施工进度，下周施工计划，各参建单位主要负责人必须准时参加，不得无故不参加会议。
- 3、施工单位的开工资料尽快报审工作。
- 4、施工进度计划重新调整，增加周进度计划。
- 5、进场材料必须随车附带合格证与出厂测试报告，规范要求复试的监理见证取样送检第三方检测复试合格后向监理报验签字后方可用于施工，不及格时及时退场。大型施工机械进场报验，严格按规范施工，并要求对现场进行不定期检查。钢筋、支架等现场材料进场严禁直接堆放到盐碱地上，施工单位人员在材料卸车时应监督现场安全，检查材料质量及规格并做记录。
- 6、每日发班前会照片，检查劳保用品穿戴情况，做安全技术交底。
- 7、本工程施工全过程中，施工单位必须严格遵守国家、部、省现行工程建设标准规范及标准强制性条文等中有关工程质量全部条文。
- 8、图纸会审及设计交底会议后由施工单位整理出会议纪要，经设计核对无误后，经设计、建设、代建、监理、施工等各方会签盖章生效。施工中，施工单位发现图纸有错、漏、碰、缺等问题，或由某种原因要求变更的，均填写工程变更单报监理工程师审查，监理工程师审查同意后，转交设计单位编制书面设计变更文件，方可付诸实施。由甲方提出的工程变更，填写建设单位用表提前交监理工程师审查同意后，转交设计单位编制书面设计变更文件。设计单位的设计变更文件应先通知监理，由监理发给施工单位。
- 9、项目总监宣读监理项目部廉政告知书，建设单位、施工单位、监理单位三方认证签字盖章。
- 10、内页资料与施工同步，在监理离场后不再提供资料补签工作，合同中注明监理人员离场后有义务协助后期工作，但不协助因总包自身原因产生得额外工作。监理完工撤场后签章的文件资料不包括施工单位过程报验资料、施工单位工程量和工程款签证，施工报验、签证资料一律在监理驻场期间完成。如有相关文件资料需监理签章，一律联系公司市场部经办人员处理，正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。
- 11、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。
- 12、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验。
- 13、监理方安全、质量、进度管理措施交底、详见附件交底文件。



扫描全能王 创建

三、施工单位：

- 1、坚决按建设单位和监理单位所讲事宜执行，确保工程如质、如量、如期安全完成。
- 2、施工开工资料两天内补齐报监理审批。
- 3、护栏等首批材料已进场。
- 4、图纸会审、设计交底已完成。
- 5、施工人员已全部到场，项目部建立。
- 6、建筑一切险、第三者责任险缴纳齐全，工伤险入场人员缴纳齐全；
- 7、安全、技术交底已完成。严格落实安全防护措施，做好现场安全管理工作。

记录	陈大伟	批准
----	-----	----



扫描全能王 创建



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

*****项目监理部廉政告知书

致: 上海界瑞能光伏电力有限公司 (业主单位)
浙江华伏太阳能科技有限公司 (承包单位)

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻 上海均胜 项目监理部,受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务,请予以配合,同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督,每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写,可向我公司反映。监督电话:0519-81180829, 邮箱: yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下:

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令,严格履行监理职责,忠于职守,严格把关,对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品,不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人,严格按照合同文件及上级的要求报验,做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等,公正、实事求是地进行处理,不损害业主的利益,同时又能使承包人的利益不受到侵害。



业主项目部: (章)

负责人: 汪若宾

日期: 2023.9.18

施工项目部: (章)

负责人: 张海东

日期: 2023.9.18



扫描全能王 创建



关于做好在监项目廉政工作的通知

公司属各监理项目部：

公司于2017年12月12日公布了《关于公司对虞国定违法、违纪行为的处理决定》，事件发生后，公司领导及时组织人员对该案例进行了分析，同时要求各驻外监理项目部接到通知后，做好如下廉政工作：

一、各区域、客户负责人、项目负责人组织监理人员学习公司颁布的《监理职业道德守则》结合虞国定事件的教训，将相关学习过程以监理活动记录的形式记录存档，并上传监理云。

二、新开项目在召开工程首次例会时，监理项目部负责人利用《监理廉洁告知书》对参建各方进行廉政工作告知，并要求各参建单位在告知书上签字盖章，原件作为首次会议纪要附件存档，并上传监理云；已成立监理项目部且已开展监理工作的项目，可利用最近的工程例会进行廉政工作告知，一并执行上述存档和监理云上传要求。

三、各区域、客户负责人每月25日前向各自负责管理的项目业主、施工单位发放《监理服务&廉政建设调查表》，完成相关调查工作后，原件和项目考勤一起存档，扫描件上传至监理云—信息管理—监理单位—监理项目部综合评价表。

四、监理人员可向公司举报存在廉政事件的人员和事件，所举报的人员和事件必须属实，且有确凿事实。凡举报的人员或事件经公司查明属实的，给与举报人一定的奖励，凡举报的人员或事件经公司查证不属实的，给与举报人一定的处罚教育。





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

上述一至三条要求，限各监理项目部 2018 年 1 月 5 日前完成，
公司管理部将对执行情况进行检查，对没有按期完成或完成质量不高
的监理负责人将严肃处理。

特此通知！

附件：1、《监理职业道德守则》

2、《监理廉洁告知书》

3、《监理服务&廉政建设调查表》

常州正衡电力工程监理有限公司

2017年12月25日

