

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2023 年 09 月 29 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员： 上海昇瑞能光伏电力有限公司：汪崇贵 常州正衡电力工程监理有限公司：陈大伟 浙江华伏太阳能科技有限公司：张洪权、徐江、韩海彦				
会议主要内容与决定： 2023 年 09 月 29 日常州正衡监理项目部组织上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目监理例会，会议内容及决议如下： 一、总承包施工进度汇报： 本周施工计划完成情况 1、光伏车棚已完成承台基础开挖,钢筋安装 30%； 2、屋面彩钢瓦进行除锈、喷涂完成； 3、并网柜基础砌筑完成 30%； 下周施工计划 1、光伏车棚已完成承台基础,钢筋、模板安装完成； 2、并网柜基础砌筑完成。并网柜侧桥架安装完成； 3、资料报审完成； 二、监理单位管理要求 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。 3、施工现场禁止使用简易插排，配电箱接线重新调整并做接地。 4、现场吊装区域做警戒线隔离。 5、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验，材料、设备入场按照报验流程及时报验；施工过程中实行三级自检制度，严格按照验收流程报验；前道工序未验收合格，后续严禁施工；报验资料准备齐全；若你施工单位不听劝阻野蛮施工，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。 6、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员。现场安全问题整改不及时或拒不整改、或出现应付检查安全设施不使用现象，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位全部承担。 三、业主单位管理要求				



- 1、施工作业区做好围避工作，安全警示标志齐全。
- 2、内页资料齐全与施工同步，严禁出现报审滞后情况。
- 3、国庆节光伏施工，请严格安装施工方案进行施工，必须落实不同施工阶段相应的安全措施方能施工，涉及影响到其他部门的施工请及时与其他部门沟通。
- 4、对于高风险作业的，必须落实审批，监护制度，若有违反，一经发现，严格执行安全协议处罚规定。
- 8、材料、设备存放做好保护。
- 9、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。

记录	陈伟	批准	陈伟
----	----	----	----

