

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2023 年 10 月 21 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
上海昇瑞能光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江华伏太阳能科技有限公司: 张洪权、徐江、韩海彦				
会议主要内容与决定:				
2023 年 10 月 21 日常州正衡监理项目部组织上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目监理例会，会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、光伏车棚承台基础施工完成 90%、钢结构安装完成 50%;				
2、电气桥架安装完成 50%、逆变器安装完成 50%;				
3、交流电缆敷设完成 70%;				
4、水泥屋面光伏支架安装 70%、彩钢瓦屋面光伏支架安装 10%。				
下周施工计划				
1、光伏车棚承台基础施工完成、钢结构安装完成;				
2、电气桥架安装完成 70%、逆变器安装完成 80%;				
3、交流电缆敷设完成 90%;				
4、水泥屋面光伏支架安装完成、彩钢瓦屋面光伏支架安装完成。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。				
2、施工材料进场资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。				
3、车棚钢结构漆膜喷涂不合格，施工单位尽快完成补漆工作。				
4、电缆接线人员必须持证上岗，劳保用品穿戴齐全。				
5、高空作业必须挂好安全带。				
6、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员。若违规施工由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位全部自行承担。				
7、做好施工现场固废清理工作。				



三、业主单位管理要求

- 1、特种作业人员必须持证上岗。
- 2、内页资料尽快完成报审工作。
- 3、车棚钢结构做好补漆工作。
- 4、车棚施工加快进度，安排加班等措施。

记录	陈伟	批准	王德胜
----	----	----	-----

