

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设
2108.06kwp 分布式光伏项目

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2023 年 11 月 11 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员：				
上海昇瑞能光伏电力有限公司：汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司：陈大伟				
浙江华伏太阳能科技有限公司：张洪权、徐江、韩海彦				
会议主要内容与决定：				
2023 年 11 月 11 日常州正衡监理项目部组织上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目监理例会，会议内容及决议如下：				
一、总承包施工进度汇报：				
本周施工计划完成情况				
1、电气桥架安装完成 90%、并网柜、逆变器接线完成 50%；				
2、交流电缆敷设完成 70%、直流电缆敷设完成 30%、电缆头制作 70%；				
3、水泥屋面光伏支架、组件安装完成、彩钢瓦屋面光伏支架安装 80%。				
下周施工计划				
1、电气桥架安装完成 90%、并网柜、逆变器接线完成 70%；				
2、交流电缆敷设完成 70%、直流电缆敷设完成 50%；				
3、彩钢瓦屋面组件安装完成 70%、				
4、彩钢瓦屋面运维格栅、采光带格栅安装完成。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。				
2、施工资料报审滞后，施工单位需尽快完成报审工作。				
3、彩钢瓦屋面组件方阵安装，中心线禁止偏差。				
4、车棚组件安装，穿刺垫片规格尺寸错误，施工单位更换穿刺垫片或使用接地黄绿线连接。				
5、车棚基础回填后混凝土地面浇筑未做抹面处理，外观极差，施工单位及时整改。				
6、车棚接地系统施工与图纸不符，施工单位及时走变更流程。				
7、并网柜并柜电缆型号与图纸不符，施工单位及时走变更流程。				
8、彩钢瓦屋面运维格栅、采光带格栅安装完成后方可安装组件。				
三、业主单位管理要求				
1、做好现场安全防护措施。				



- 2、质量问题及时整改。
- 3、尽快开始屋面运维格栅、采光带格栅安装。
- 4、尽快开始屋面组件安装。

记 录	陈太伟	批 准	
-----	-----	-----	--

