

监理例会会议纪要

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-001

会议地点	捷太格特会议室	会议时间	2023 年 11 月 17 日
会议主持人	高立标		
会议主题：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目11月份第一周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 本周夹具组装完成70%。			
2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，告知施工人员施工过程中做好安全防护。			
3. 本周材料到货：夹具到货100%，导轨到货100%，配重块到货100%，安全护栏到货100%，接地扁铁到货100%，直流电缆到货100%。			
下周计划：			
1. 部分新进人员安全培训教育。			
2. 采光带、临边围栏防护，夹具组装、夹具安装、导轨安装。			
二、监理项目部要求			
1. 要求对后续进场施工人员进行安全培训教育，持证上岗。			
2. 要求总包单位尽快上报《编号：ZHJL-JTGT-001》监理联系单内相关报审文件。			
3. 要求每日施工前进行安全站班会，明确内容，并使全员知晓。			
4. 要求日报、周报、月报及时报送；确定每周五进行现场质量及安全监理例会，且监理部形成相关文件下发，总包单位及时落实。			
5. 要求现场施工、动火、吊装等各工序作业时，总包单位安全人员必须全天履职；且吊装、动火作业时必须开具厂区内相关作业票。			
6. 要求进入场区施工（屋面）必须佩戴安全帽穿反光马甲和五点式安全带，如发现未佩戴安全帽和未穿五点式安全带者（施工人员：1人/200元，管理人员：1人/500元）安全考核。			
7. 要求场区内施工区域粘贴悬挂安全警示牌，要求尽快制作施工项目部五牌一图和相关			



管理制度。


8. 要求吊装作业时不得在下雨天、刮风等极端恶劣天气进行。

三、业主项目部要求

1. 要求高空作业施工时必须采用5点式安全带，戴好安全帽，且安全带悬挂牢固；对爬梯等进行安全防护，并做好项目现场安全警示标牌的张贴。
2. 要求施工前先做好屋面采光带安全防护及临边防护。
3. 要求总包单位对进场施工人员签署安全承诺书，进场施工人员必须购买保险及体检报告。
4. 对场区纪律严格遵守，不得随地抽烟，上班前不得酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	扬州中曜新能源科技有限公司
抄送单位	山东中星安装工程有限公司
发文单位	常州正德电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议照片及签到表



会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023.11.17	会议地点	捷太格特 800KW 光伏项目部 会议室	
主持人	高立标	记录人	高立标	
参加单位及人员: 高立标 高立标 高立标 王春				

