

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-004

会议地点	捷太格特会议室	会议时间	2023 年 12 月 16 日
会议主持人	高立标		
会议主题：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目12月份第三周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 支架及导轨安装完成95%；2#、3#屋面直流桥架安装完成100%，2#、3#屋面直流电缆敷设完成100%。			
2. 2#、3#屋面交流桥架安装完成100%；逆变器支架安装完成80%，直流电缆MC4端子制作完成40%。			
3. 组件到货、吊装，2#屋面组件吊装、排布。			
4. 本周材料到货：组件到货100%。			
下周计划：			
1. 主体工程直流侧所有工序完工。			
2. 组件安装全部完成，逆变器安装全部完成。			
3. 并网柜到货。			
二、监理项目部要求			
1. 要求你单位尽快上报冬季施工方案，近期降雨频繁，要求总包单位对施工计划进行调整，对剩余工程量加快进度的同时确保安全文明生产有序进行。			
2. 要求现场施工、动火、吊装等各工序作业时，总包单位安全人员必须全天履职；且吊装、动火作业时必须开具厂区内相关作业票。			
3. 要求组件安装前对施工人员进行安全及技术交底，确保全员悉知。组件安装严格按照设计图纸进行施工，不得单人扛组件和对组件按压、碰撞、踩踏等行为，如有发现，质量考核5000元。			
4. 近期气温骤降，雨雪天气路面湿滑，要求项目部和班组全部人员上下班出行严格遵守			



交通规则，安全第一。

5. 要求吊装作业时不得在下雨天、刮风等极端恶劣天气进行。
6. 要求直流电缆铜鼻端子压接严格按照工艺规范要求进行，不得出现铜鼻端子压接不紧实、线缆损坏等现象，监理部不定时检查，如有发现，质量考核5000元。
7. 要求总包单位对施工班组不定时进行安全教育和施工安全学习宣传，确保本项目在施工周期内安全文明生产。

三、业主项目部要求

1. 要求对后续各工序施工，全面按照施工规范及图纸要求进行，且施工前对人员进行安全、质量、工序技术交底，监理部严格监督落实。
2. 气温骤降、路面湿滑，要求项目部和作业班组全部人员上下班出行安全第一。对施工现场材料集中堆放，做好防护措施。
3. 要求电缆敷设、铜鼻端子压接等工序严格按照设计和规范要求进行，监理部人员严格监督落实。
4. 对场区纪律严格遵守，不得随地抽烟，上班前不得酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	扬州申储新能源科技有限公司
抄送单位	山东中星安装工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	



会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页
会议时间	2023.12.16	会议地点	捷太格特 800KW 光伏项目部 会议室
主持人	高立标	记录人	高立标
参加单位及人员:			
王上伟、			
高立标、			
高立标			
王上伟			
薛青松			

