

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-006

会议地点	捷太格特会议室	会议时间	2023 年 12 月 30 日
会议主持人	高立标		
会议主题：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目12月份第五周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 支架及导轨安装完成100%；屋面直流桥架安装完成90%，直流电缆敷设完成90%。			
2. 屋面交流桥架安装完成95%，交流电缆敷设90%；逆变器安装完成100%，直流电缆MC4端子制作完成80%。			
3. 组件安装完成100%，防雷接地安装90%。			
下周计划：			
1. 交流、直流桥架安装全部完成，交流、直流电缆敷设全部完成。			
2. 逆变器接线、雨棚焊接全部完成，接地扁铁安装全部完成。			
3. 组件EL检测，清洗水管安装，监控安装。			
4. 现场具备并网条件。			
二、监理项目部要求			
1. 要求总包单位组件安装过程中将1*4mm ² 直流电缆全部绑扎牢固，外露电缆必须穿管保护，不得拖至屋面彩钢瓦。			
2. 要求电缆敷设、路径等严格参照设计图纸进行施工，电缆敷设过程中不得对电缆外皮等造成划伤。			
3. 气温骤降，路面湿滑，要求项目部和班组全部人员上下班出行严格遵守交通规则，安全第一；近期流感严重，请施工班组人员做好自我防护。			
4. 要求停电接入并网柜前必须验电，并做好接地等防护措施，确认无误后进行施工，相关电工必须经过严格培训合格，并取得电工操作证（上岗证）者方可进入施工；接线时必须严格按照规范和图纸要求进行。			

5. 要求交流、直流电缆铜鼻端子压接严格按照工艺规范要求进行，不得出现铜鼻端子压接不紧实、线缆损坏等现象，监理部不定时检查，如有发现，质量考核5000元。
6. 要求总包单位对施工班组不定时进行安全教育和施工安全学习宣传，确保本项目在施工周期内安全文明生产。

三、业主项目部要求

1. 要求后续停电接入并网柜时严格按照光伏发电标准和国家电力标准规范执行，监理部现场监督落实。
2. 气温骤降、路面湿滑，要求项目部和作业班组全部人员上下班出行安全第一。对施工现场材料集中堆放，做好防护措施。
3. 要求对后续各工序施工，全面按照施工规范及图纸要求进行，且施工前对人员进行安全、质量、工序技术交底，监理部严格监督落实。
4. 对场区纪律严格遵守，不得随地抽烟，上班前不得酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司
抄送单位	山东申星安装工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理单位有限公司
签发人	高治斌

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023.12.30	会议地点	捷太格特 800KW 光伏项目部 会议室	
主持人	高立标	记录人	高立标	

参加单位及人员:

高立标

高立标

王德

王司

蒋青松

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-007

会议地点	捷太格特会议室	会议时间	2024 年 01 月 07 日
会议主持人	高立标		
会议主题：捷太格特密封科技（无锡）有限公司800kW分布式光伏发电项目1月份第一周 监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 支架及导轨安装完成100%；屋面直流桥架安装完成100%，直流电缆敷设完成100%。			
2. 屋面交流桥架安装完成100%，交流电缆敷设100%；逆变器安装完成100%，直流电缆MC4端子制作完成100%。			
3. 组件安装完成100%，防雷接地安装100%；清洗水管安装90%，逆变器接线、雨棚焊接全部完成，组件EL检测。			
下周计划：			
1. 监控安装，环境检测仪安装。			
2. 现场具备并网条件。			
3. 现场消缺。			
二、监理项目部要求			
1. 要求总包单位对并网材料及相关手续尽快完成。			
2. 目前项目已具备并网条件，要求对施工现场消缺项尽快完成。			
3. 对本项目剩余资料进行上报监理部审核。			
三、业主项目部要求			
1. 要求对并网材料尽快上报至供电局，完成相关并网手续。			
2. 对后续消缺项尽快完成。			
3. 对场区纪律严格遵守，不得随地抽烟，上班前不得酗酒，确保安全文明生产有序进行。			

主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司
抄送单位	山东中星安装工程有限公司
发文单位	常州正衡电力工程有限公司
签发人	高治斌

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2024.01.07.	会议地点	捷太格特 800KW 光伏项目部 会议室	
主持人	高立标	记录人	高立标	
参加单位及人员： 高立标 高立标 王伍 王同 薛青松				