

XM4：会议纪要模板

会 议 纪 要

工程名称: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

编号: 正衡-01

签发: 郭俊兴

会议地点	涡阳俊能公司会议室	会议时间	2023-11-06
会议主持人	李强	郭俊兴	

会议主题: 沟通、协调、开工前准备。

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

建设单位: 1.本项目在 2023 年 12 月下旬必须全部完成施工任务。
2. 2024 年 1 月上旬必须完成全面消缺整改。
3. 2024 年 1 月中旬必须完成竣工验收及移交。
要求总包单位尽快完成图纸确认, 尽快安全材料进场, 尽快开始施工。

监理单位: 郭俊兴

尊敬的各位领导大家好;

本项目的项目名称: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 2. 248MW 分布式光伏发电项目。

项目的参建单位: 建设单位: 滁州道永新能源有限公司。

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司。

总包单位: 山东博达电力工程有限公司。

施工单位: 山东博达电力工程有限公司。

我是常州正衡电力工程监理有限公司的郭俊兴, 是本项目的总监理工程师代表, 在今后的管理监督工作中, 希望大家多多支持配合监理的工作, 我会积极配合大家的管理工作, 一切为项目的安全、质量进度着想。希望大家齐心协力, 共同保质、保量安全顺利的完成项目的施工任务。

一： 1： 监理项目部所有监理人员一定认真履行监理合同范围内的所有职责。

2： 监理项目部将根据国家相关法律法规及国家《电力建设工程监理规范》、《GBT-50794-2012 光伏发电工程施工规范》、《GBT-50796-2012

光伏发电工程验收规范》《JGJ59-2011 安全检查标准》。

在建设单位授权范围内认真对本项目开展各项监理工作。

3： 监理项目部一定认真履行“四控”“两管”“一协调”“一履职”的职责

4： 监理项目部所有人员一定认真执行国家有关规程，根据相关规程、规范对本工程所有施工部位进行认真监督、检查、管理。

二： 监理项目部请求建设单位所有领导及施工单位领导给与项目监理人员大力支持和积极配合，共同努力完成好项目建设工作。

三： 监理项目部对施工单位提出以下要求。

1： 施工单位必须认真执行国家建设工程相关“安全管理条例”，监理人员将根据安全条例及 JGJ59-2011《安全检查标准》对施工现场进行安全检查、监督、管理。对违章作业的施工单位，根据国家建设工程管理条例进行相应的处罚。

1) 进入施工现场必须规范佩戴安全帽。

2) 高空作业必须按要求规范佩戴安全帽、安全带。

3) 施工作业屋面周围无围栏的必须布置安全警示带或安全警示线。

4) 在上料部位及有人员出入口的门口、屋面临路部位必须布置安全警示网。

2： 所有施工部位施工单位必须按相关施工规范及验收规程要求进行组织施工。

1) 支架安装： (1) 南北方向的支架立在一条直线上。

(2) 支架横梁必须在一个斜平面内，整体高须在 2CM 以内。支架横梁未调平，禁止安装组件。

(3) 安装人员离场前必须对所以支架紧固螺栓进行全面检查，避免出现个别螺栓松动的问题出现。

2) 组件安装: (1) 组件搬运必须轻拿轻放, 禁止随意磕碰。

(2) 禁止随意在安装完成的组件版上随意踩踏, 避免组件产生隐裂。

(3) 组件中压块及边压块与组件边框不得留有缝隙。

(4) 相邻组件边框距离必须均匀。

(5) 整体组件版面平整度误差必须控制在 2CM 以内, 否则必须进行返工调整。

3) 电气安装: (1) 逆变器安装位置及所有线路布置必须满足规范要求。

(2) 所以接线端必须牢固可靠, 严禁虚接。

(3) 工每组支架必须有两点接地, 接地电阻必须满足设计及规范要求。

(4) 接地扁铁焊接及搭接必须满足规范要求。

3: 所有施工部位完成施工不得存在质量缺陷, 并必须经过三级自检后向监理方报验, 未经过监理方验收, 禁止进行下道工序施工。

4: 所有分部施工部位施工完成后经过三级自检, 必须通知监理方进行现场验收, 同时保存好工序交接验收签证。

5: 根据本项目的施工特点, 所有施工小组施工现场必须有兼职安全员在现场对现场作业安全进行有效管控, 务必保证作业安全。

6: 所有现场施工管理人员必须做好施工材料管理, 避免造成不必要的浪费。

7: 所有现场施工管理人员必须做好现场安全、文明施工管理, 作业工人必须按要求佩戴安全帽, 2 米以上作业必须佩戴安全带。所有施工作业现场必须做好临边防护, 必须悬挂警示带和警示标牌, 设备材料必须轻起轻放, 材料堆放规整有序, 严禁野蛮施工。

8: 所有进场的设备、材料必须及时向监理方报验。

希望所有的管理人员务必做好本工程的各项管理工作, 保证项目施工安全的。

监理单位

科技(惠州)有限公司
监理单位
项目

合格的. 顺利的按期完成施工任务。

参会人员签字:

郭俊志 孙友. 丁旭. 张晓峰.

主送单位	轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248 分布式光伏发电项目(总包项目部)		
抄送单位	滁州道永新能源有限公司(建设单位)		
发文单位	轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式 光伏发电项目监理部	发文时间	2023.11.06

