



轩凯生物库文件(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

周例会会议纪要

编号 AC-XK-JL-04



会议时间:	2023.12.16	会议地点:	轩凯厂内 EPC 办公室	第 (4) 周
参会方:	常州正衡电力建设监理有限公司、山东博达电力工程有限公司			
参会人员:	李强 (云参会)、郭俊兴、孙友、丁波、丁倬群、			
会议内容:	本周是轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目第 (3) 周,本次周例会就以下议题进行了详细认真的讨论和沟通,现形成纪要如下: 1. 本周因降雨天气较多,严重影响了本周施工进度,因并网日期一定,现场必须增加作业人员,务必保证能如期并网。 2. 项目进度情况: 1) 电缆顶管施工已完成施工任务。 2) 五金车间及公用工程用房屋面组件安装完成.逆变器安装完成.直流电缆敷设完成 50%。 3) 成品库屋面组件安装完成 70%.逆变器及桥架安装完成 45%.直流电缆敷设完成 100% 4) 罐装车间屋面组件支架安装完成 100%。 5) 材料库屋面组件支架安装完成 100%。 6) 发酵车间屋面组件支架安装完成 100%。 7) 造粒车间及粉剂车间支架安装完成 20% 8) 造粒车间电缆桥架安装完成 30%。 9) 直埋电缆沟今天开始开挖。 3. 项目人员情况: 1) 项目现场暂时有安装作业人员 18 人,安全员一名:管理人员两名。 (1) 现场作业人员太少,不能满足工程进度要求。 (2) 已多次要求施工单位尽快增加安装作业人员,但,增加的作业人员仍不能满足安装进度要求。 4. 项目质量情况: 1) 按照 GB/50794-2012《光伏发电工程施工规范》,《电力建设工程施工直流验收评价规程》严格管控落实。 2) 对再支架安装.组件安装过程中,不符合要求的部位及时提醒工人进行调整.返工处理,务必做到满足要求。 3) 对组件安装存在的问题,已下监理通知单,要求尽快完成整改。 5. 项目安全情况: 1) 现场施工人员习惯性违章现象减少 70%。要求加强站班会的安全交底,杜绝习惯性违章现象发生。 2) 今天例会上对业主项目部下发的安全文件再次进行学习宣贯,并再次要求吊装作业时,现场人员严禁站在物件及起重臂下,严格执行“十不吊”安全措施。			



TEESS
A TOTAL Emission Company

3) 做好作业现场的物体打击等安全风险的防控措施, 各级安全防护人员履职必须到位, 务必做到安全可控、在控。

4) 加强员工的安全管理, 做好防交通事故、触电、一氧化碳中毒防控措施。

6. 根据以上现场实际情况监理方对 EPC 单位所有现场管理人员提出以下要求:

(1) 对现场安全员的工作态度已提出严厉警告, 安全员必须把安全管控工作管控到位, 如现场再发现安全违章现象, 在对违章人员进行考核的同时对安全员进行同等力度的考核。

(2) 现场所有管理人员, 现场管理工作的重中之重就是安全管理工作, 大家一定要高度重视安全管理工作, 严格管理施工现场的安全。杜绝安全违章的现象发生。

7. 下周工作安排:

力争全面完成项目安装任务, 确保如期并网。

8. 需要落实的项目:

1) EPC 单位要分解未完成的施工任务, 配备足够的作业人员, 务必按计划完成安装施工任务。

2) 务必尽快增加安装作业人员。

9. 其它事项:

暂无。



轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

监理例会会议签到表

日期 2023 年 12 月 16 日

[illegible]