



轩凯生物库文件(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

周例会会议纪要

编号 AC-YK-JL-06

会议时间:	2023.12.29	会议地点:	轩凯厂内 EPC 办公室
参会方:	常州正衡电力建设监理有限公司、山东博达电力工程有限公司		
参会人员:	李强(云参会)、郭俊兴、孙友、丁波、丁倬群、		
会议内容:	本周是轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目第(6)周,本次周例会就以下议题进行了详细认真的讨论和沟通,现形成纪要如下: 1.1) 本周本项目大面积的安装施工已基本完成,大部分安装施工项已进入整改消缺作业。 1.2) 下周既 2024 年 1 月 1 日晚上,轩凯领导答应全厂全面限时停电,施工单位务必做好设备接线人员准备,在限定时间内必须完成接线任务。 2. 项目进度情况: 1) 电缆敷设施工任务已完成 95%。 2) 组件安装施工任务已完成 98%。 3) 配电柜安装及内部接线已完成 100%(剩余与轩凯设备搭伙接线)。 4) 逆变器安装已完成 95%。 5) 电缆桥架安装已完成 90%。 3. 项目人员情况: 1) 项目现场暂时有安装作业人员 11 人,安全员一名:管理人员两名。 (1) 现场作业人员一直不能满足工程进度要求。 (2) 已多次要求施工单位尽快增加安装作业人员,但,增加的作业人员仍不能满足安装进度要求。 4. 项目质量情况: 1) 按照 GB/50794-2012《光伏发电工程施工规范》,《电力建设工程施工直流验收评价规程》严格管控落实。 2) 对再支架安装,组件安装过程中,不符合要求的部位及时提醒工人进行调整,返工处理,务必做到满足要求。 3) 对组件安装存在的问题,已下监理通知单,要求尽快完成整改。今天检查发现公用工程用房屋面组件安装压块问题暂未整改到位。 4) 要求 EPC 单位加强施工质量管理,所有安装,消缺整改部位必须符合规范要求,否则验收无法通过。 5. 项目安全情况: 1) 现场施工人员习惯性违章现象减少 90%。要求加强站班会的安全交底,杜绝习惯性违章现象 2) 做好作业现场的物体打击等安全风险的防控措施,各级安全防控人员履职必须到位,务必做到安全可控、在控。 3) 加强员工的安全管理,做好防交通事故、触电、一氧化碳中毒防控措施。 6. 根据以上现场实际情况监理方对 EPC 单位所有现场管理人员提出以下要求:		

现场所有管理人员，现场管理工作的重中之重就是安全管理工作，大家一定要高度重视安全管理工作，严格管理施工现场的安全。杜绝安全违章的现象发生。

7. 下周工作安排：

完成所有安装施工任务，消缺整改完成 80%-100%。

8. 需要落实的项目：

- 1) EPC 单位要分解未完成的施工任务，配备足够的作业人员，务必按计划完成安装施工任务。
- 2) EPC 单位在消缺整改管理上，务必按规范要求进行管理，避免验收无法通过。
- 3) EPC 单位务必督促施工单位做好 2024 年 1 月 1 日晚上的电气限时接线人员及整体协调工作，确保在限时内完成接线任务。

9. 其它事项：

暂无。



轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

监理例会会议签到表

日期 2023 年 12 月 29 日

[illegible]