




轩凯生物库文件(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

周例会会议纪要

编号 AC-XK-JL-07

会议时间:	2024.1.5	会议地点:	轩凯厂内 EPC 办公室	第 (7) 周
参会方:	常州正衡电力建设监理有限公司、山东博达电力工程有限公司			
参会人员:	李强 (云参会)、郭俊兴、孙友、丁波、丁倬群、			
会议内容:	本周是轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目第 (7) 周, 本次周例会就以下问题进行了详细认真的讨论和沟通, 现形成纪要如下: 1. 1) 本周本项目大面积的安装施工已基本完成, 大部分安装施工项已进入整改消缺作业。 2. 项目进度情况: 1) 电缆敷设施工任务已完成 10%。。 2) 组件安装施工任务已完成 100%。。 3) 配电柜安装及内部接线已完成, 并于 2024 年 1 月 4 日 16 点 06 分已成功并网。 4) 逆变器安装已完成 100%。 5) 电缆桥架安装已完成 90%。 6) 逆变器端电缆接线完成 80%。 7) 检修通道安装完成 30%。 8) 接地网安装暂未开始。 9) 组件清洗系统安装暂未开始。 10) 车棚基础施工暂停。 3. 项目人员情况: 1) 项目现场暂时有安装作业人员 11 人, 安全员一名: 管理人员两名。 (1) 现场作业人员一直不能满足工程进度要求。 (2) 已多次要求施工单位尽快增加安装作业人员, 但, 增加的作业人员仍不能满足安装进度要求。 4. 项目质量情况: 1) 按照 GB/50794-2012《光伏发电工程施工规范》,《电力建设工程施工直流验收评价规程》严格管控落实。 2) 对再支架安装, 组件安装过程中, 不符合要求的部位及时提醒工人进行调整, 返工处理, 务必做到满足要求。 3) 要求 EPC 单位加强施工质量管理, 所有安装, 消缺整改部位必须符合规范要求, 否则验收无法通过。 5. 项目安全情况: 1) 现场施工人员习惯性违章现象减少 95%。要求加强站班会的安全交底, 杜绝习惯性违章现象 2) 做好作业现场的物体打击等安全风险的防控措施, 各级安全防控人员履职必须到位, 务必做到安全可控、在控。			





6.根据以上现场实际情况监理方对 EPC 单位所有现场管理人员提出以下要求:

7. 下周工作安排:

8. 需要落实的项目:

2)EPC 单位在消缺整改管理上,务必按规范要求进行管理,避免验收无法通过。

9. 其它事项:

暂无。



