

第三十二次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号: SHCT-ZHJL-LH-032

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 8 月 16 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、 刚性支架组件安装结束。			
2、 A、 B、 C、 D 区组件安装结束。			
3、 二次设备调试完成;现场封堵。			
4、 土建现场恢复、消缺。			
下周工作安排：			
1、 现场电缆孔、桥架封堵。			
2、 柔性支架直流电缆桥架安装接线。			
3、 组件稳定系统安装。			
建设方发言：			
1、 每个工作面要有安全员，发现问题第一时间解决。			
2、 要加快施工进度，与厂方沟通延时施工时间交叉作业，争取早日并网发电。			
3、 做好防高温工作：一小时工人要休息一下，喝点冰饮料冰糕降降温。			
4、 直流线绑扎要保证在 25 年牢固牢靠。电缆不得阳光直晒。			
5、 向供电局提交调试报告、验收报告，8 月 25 日并网发电。			
6、 资料要完整。			
监理发言：			
1、 对施工现场、材料堆场进行安全检查，按照厂方要求实施落实。			
2、 执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			



- 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。水池上方施工必须要拉设防护网。
- 4、每个施工区域要配置一名安全员和一名监护人员佩戴安全管理袖标。
- 5、特殊工种人员必须持证上岗。
- 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
- 7、临电使用要规范。
- 8、梅雨期注意观察天气，雷雨到来前水池上方钢结构上方人员，立即撤离施工现场。避免雷击事件。
- 9、施工现场材料垃圾没及时清理。（工完料净场地清）。
- 12、防暑降温要把防暑药材发放到每个工人，吊篮上施工人员感觉不适时马上下来休息。

进度：

- 1、25 号前把直流线桥架安装完成，接线完成。沉淀池接地网施工完成。
- 2、钢筋、混凝土的检测报告，管桩、沉淀池植筋的拉拔试验报告。下周要提交上来。

质量：

- 1、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。组件 M4 接头隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。直流线绑扎要牢固。
- 2、防雷接地扁钢搭接长度 2 倍三面焊，焊处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；
- 3、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。
- 4、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。
- 5、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠；
- 6、电力电缆一定按照设计的型号敷设，不能以小代大或以大代小。
- 7、组串直流线要拉紧，绑扎牢靠牢固。
- 8、所暴露在阳光下电缆线要穿管保护，保护管要防晒材料，使用年限不得低于 25 年。



主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024年8月16日



第三次周例会 会议签到表

时间：2024年8月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪雷	中能	项目经理	15200686511	
王石欣	监理	总代	13080110556	
王新建	中电一	现场管理	13386186032	
周晋凯	中电一		15086632208	
梅军	中电一		13651984206	
潘勇	中电一		17670652451	
刘永叔	东软	现场管理	19106109345	
王婷婷	东软	现场管理	15051334436	

