

第二十四次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号: SHCT-ZHJL-LH-024

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 6 月 22 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1、高压电缆敷设准备：高压电缆敷设完成 5%。 2、一二次舱、箱变平台制作完成。 3、生物池刚性支架散料、钢结构安装完成 10%。 4、B 区索施工完成 42 根。 5、7-2 混凝土浇筑完成 30%。 6、7-4 端部钢结构安装 50%；柱脚支模。 7、7-4 端部钢筋绑扎、支模、地脚螺栓焊接。 下周工作安排： 1、高低压电缆敷设。 2、B 区索张拉；B 区组件安装。 3、D 区索施工。 4、7-2、7-4 承台混凝土浇筑。 5、生物池刚性支架钢结构安装。 建设方发言： 8、水池上方防坠落溺水演练尽快落实。 2、拉索施工，施工人员挂安全带，水池上方拉安全网。 3、桩基拉拔试验要做方案，靠近水池侧桩基拉拔试验防止破坏水池结构。 4、固定支架光伏区接地形成环网。			



- 5、固定支架部分遮挡组件的树要移走，不能有树木遮挡组件。
- 6、要加快施工进度，与厂方沟通延时施工时间交叉作业，争取早日并网发电。
- 7、做好防汛防讯工作。

监理发言

安全：

- 1、对施工现场、材料堆场进行安全检查，按照厂方要求实施落实。
- 2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。
- 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。
- 4、每个施工区域要配置一名安全员和一名监护人员佩戴安全管理袖标。
- 5、特殊工种人员必须持证上岗。
- 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
- 7、拉索施工属于高处危险作业，施工作业人员必须持有高处作业证，持证上岗，佩戴双钩安全带，下方拉防护网，防护网拉设要牢固可靠有效防护作用。。
- 8、临电使用要规范。
- 9、梅雨期注意观察天气，雷雨到来前水池上方钢结构上方人员，立即撤离施工现场。避免雷击事件。

进度：

- 1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
- 2、每完成一检验批分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

- 1、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，使用混凝土垫块要符合要求，垫层底板上或模板内清理干净。钢筋不得存在贴模板现象，钢筋骨架不得被踩变形。
- 2、混凝土从出厂到浇完不得超过时限，混凝土振捣不得存在漏振现象。
- 3、桩心泥巴要清洗干净。
- 4、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁



脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。 5、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。组件 M4 接头隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。 6、电缆敷设图纸设计院要标出电缆敷设方式，电缆沟的深度。 7、防雷接地扁钢搭接长度 2 倍三面焊，焊处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻$\leq 4\Omega$； 8、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。 9、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。 10、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠； 11、电力电缆一定按照设计的型号敷设，不能以小代大或以大代小。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 6 月 22 日



第二次周例会会议签到表

时间：2024年6月22日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪高	中核	项目经理	15300686517	
司右松	正衡监理	总代	13080110556	
孙建	上电一	现场管理	13916068625	
唐嘉灿	上电一	/	15086632208	
杨军	上电一	/	13651984206	
司右松	中核	项目管理	12106109345	
高同松	开福	项目管理	13761586269	

