

## 第二十次周例会会议纪要

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT-ZHJL-LH-020

会议地点	项目办公室	会议时间	2024年5月10日
会议主持人	田在欣		

会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。

本次会议内容：

本周工程进度：

- 1、7-1 承台土方回填；7-3 承台基础拆模。
- 2、7-2、7-4 基坑清理。
- 3、7-2 钢筋绑扎、支模完成 25%。
- 4、固定支架现场消缺、接地扁铁刷黄绿漆；箱变等设备基础接地安装。

下周工作安排：

- 1、设备基础外墙粉刷、接地安装。
- 2、1#、4#主变、电缆通道全部贯通，2#主变电缆通道完成 50%。
- 3、7-1、7-3 端部钢结构安装。
- 4、7-2、7-4 承台基础施工。
- 5、7-3 土方回填。

建设方发言：

- 1、安全文明施工，安全防护措施要到位。
- 2、水池中部钢结构安装，施工人员挂安全带，安装钢构下面拉安全网。
- 3、桩基拉拔试验要做方案，靠近水池侧桩基拉拔试验防止破坏水池结构。
- 4、固定支架光伏区接地形成环网。
- 5、固定支架部分遮挡组件的树要移走，不能有树木遮挡组件。
- 6、抓紧沟通供电局接入系统事宜。

监理发言

安全：



扫描全能王 创建

- 1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。
  - 2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。
  - 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。
  - 4、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。
  - 5、特殊工种人员必须持证上岗。
  - 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
  - 7、水池上方钢结构安装属于高处危险作业，施工作业人员必须持有高处作业证，持证上岗，下方拉防护网。
  - 8、临电使用要规范。
- 进度：**
- 1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
  - 2、每完成一检验批分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
  - 3、报实验室资质。
- 质量：**
- 1、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，使用混凝土垫块要符合要求，垫层底板上或模板内清理干净。钢筋不得存在贴模板现象，钢筋骨架不得被踩变形。
  - 2、混凝土从出厂到浇完不得超过时限，混凝土振捣不得存在漏振现像。
  - 3、桩心泥巴要清洗干净。
- 4、4月23日在沉淀池A区上方中部钢结构植入的化学螺栓做拉拔试验，化学螺栓抗拔强度达不到设计标准的问题，总包单位至今还没给出处理方案，通知单05至今也没回复。望总包抓紧解决此问题；安排复测化学螺栓拉拔试验。
- 5、沉淀池上方中部钢结构植入的化学螺栓做拉拔试验，至今设计院还没给出拉拔检测方案。
- 6、桩基拉拔试验，试验室的桩基拉拔试验方案资料至今还没报。



扫描全能王 创建

- 7、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。
- 8、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。组件 M4 接头隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。
- 9、电缆敷设图纸设计院要标出电缆敷设方式，电缆沟的深度。
- 10、防雷接地扁钢搭接长度 2 倍三面焊，焊处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻  $\leq 4 \Omega$ ；
- 11、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。
- 12、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。
- 13、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠；
- 14、电力电缆一定按照设计的型号敷设，不能以小代大或以大代小。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 5 月 10 日



扫描全能王 创建

# 第九周例会会议签到表

时间:2024年5月10日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪秀	中航	项目经理	15300686517	
司在欣	正衡监理	总工	13080110536	
薛健	上电一	管理	13386186032	
潘勇	上电一		17670454457	
龙春姐	上电一	/	15086632208	
杨翠	上电一	领员	13651984206	
吴利平	上电一	安全员	13816472221	
高丽娟	升裕核算	现场管理	13761586369	
刘玉敏	东软	现场管理	19106109345	
蒋萍	上电一			



扫描全能王 创建