

第二次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-002

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 11 月 25 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、 A, B, C, D 方阵端部物探完成 100%。			
2、 A, B, C, D 方阵端部放样完成 87. 5%。			
3、 A 区方阵南部端部路面破路物探验证完成 40%。			
4、 B 区端部物探验证完成 100%。			
5、 C 区端部物探验证完成 100%。			
D 区端部物探验证完成 50%。			
下周工作安排：			
柔性支架：D 区端部物探验证			
固定支架：生物池划线放样。			
建设方发言			
1、 总包方施工三同时抓紧向业主和建设方报审。			
2、 年前固定支架光伏单元要并网发电。			
监理发言			
安全：			
1、 对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。			
2、 购买集体保险。			
3、 执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
4、 作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。			

5、每个施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。

进度：

1、报审开工报审资料。

2、图纸尽快到场图纸到场后，总包报建设方组织进行图纸会审和设计交底。

3、周例会定于每周五下午 15 点，参会人员:总包项目经理、技术总工、安全员、资料员、分包项目负责人。参会人员准时参加，没有特殊情况不得缺席，缺席人员向监理和建设方请假。

4、总包每周周例会做周报汇报本周情况，下周工作安排。月报每月 30 号前报给监理。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 11 月 25 日

第二次周例会 会议签到表

时间: 2023 年 11 月 25 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张健	上电一	项目经理	13916068628	
刘云叔	东软	书记	18252230188	
马志强	东软			
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	