

第五次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-005


会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 12 月 15 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
绿化移植完成了 65%。			
下周工作安排：			
1、绿化移植、路灯移除。			
2、土建、钢结构进场准备工作。			
建设方发言			
1、沟通项目预评价单位尽快出报告，按厂方要求抓紧提交预评价报告和盖章版的图纸及方案。			
2、总包要发挥与厂方沟通能力，有序推进项目施工进展，按照 12 月 19 日的施工进度计划开展的工作进行施工，不得在一托再拖了。			
3、工程材料按照材料到货计划要到场。			
监理发言			
安全：			
1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。			
2、购买集体保险。			
3、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
4、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。			
5、每个施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。			
进度：			
1、因厂方要求的项目安全和职业卫生预评价还未完成，厂方不让正式开工。			

- 2、编制工程质量验收评定项目划分表，报审各项施工方案和技术交底。
- 3、盖章版的图纸到场后，总包通知设计院来现场进行设计交底并进行图纸会审。
- 4、总包项目部以书面报告向建设方提交正式开工时间。

总包发言

- 1、三同时的安全和职业卫生预评价下周到场。
- 2、图纸、方案下周一交上去。
- 3、绿化移植下周完成。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 12 月 15 日



第五次周例会会议签到表

时间:2023年12月15日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪盾	中能	项目经理	15300686517	
张 健	上电一		13916068625	
龙青灿	上电一		15086632008	
司在阳	正衡监理	总代	13080110556	
刘玉叔	东航		18252230188	
张亚强	东航	资料员	1755841337	
侯雨楠	东航	施工员	15105107902	
张明	东航	安全员	1853311929	
徐卫东	上电一		13611845072	