

第八次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-008

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 1 月 5 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
1、一二次仓、逆变器定位放线全部完成。			
2、消防管道改道完成 100%。			
3、桩基础开挖完成 10%。开挖的渣土已随即外运。			
4、新增加的施工人员已进行了进场安全教育。			
5、生物反应池水泥配重块定位放线完成 40%。			
下周工作安排:			
1、桩基基础开挖。桩基引孔。			
2、水泥配重块进场。			
3、生物反应池上绿化移植，配重块定位放线。			
建设方发言:			
1、尽快组织工程材料进场。			
2、按照图纸施工。			
3、安全文明施工，安全防护措施要到位。			
监理发言			
安全:			
1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。			
2、购买集体保险。			
3、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
4、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。			

5、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。

6、特殊工种人员必须持证上岗。

7、吊装作业指挥员持证上岗。

8、临电使用要规范。

进度：

1、按照施工进度计划实施。

2、制定月施工计划。

3、施工工器具报审

4、尽快提交材料供货商资质报审。

5、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。

6、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测。

3、钢结构材料，光伏支架材料，电缆是否也要现场取样送检。待建设方意见。

4、基坑挖好后通知建设方、监理方、设计方、地勘方共同验槽做好隐蔽记录。

总包发言

1、下周计划材料陆续进场。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 1 月 5 日



第八次周例会会议签到表

时间:2024年1月5日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
孙洪高	中能	项目经理	15300686517	
刁在欣	正衡监理	总代	13080110556	
王健	上电一	现场负责人	13916068625	
葛国钧	上电一	现场管理	13761586369	
龙春兴	上电一	现场管理	15086632208	
刘永叔	上电一	现场管理	18252230188	