

第十一次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-011

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 1月 27 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、AA0 生物反应池上方水泥配重块吊装完成 1360 个， 安装完成 1160 个。			
2、7-3， 7-4 破混凝土层完成 25%。			
3、桩基基础开挖完成 100%			
4、沉淀池钢结构点位放样完成 60%， 植筋完成 60%。			
5、AA0 生物反应池上方支架吊装全部完成， 支架安装完成 20%。			
6、7-4 东南侧抗拔承台垫层浇筑完成， 钢筋绑扎完成， 支模完成 70%。			
下周工作安排：			
1、桩基施工			
2、7-3、7-4 破混凝土层			
4、一次舱、二次舱、箱变基础开挖与浇筑。			
5、生物池上支架安装。			
6、沉淀池中部钢结构柱脚植筋、钢结构安装。			
7、7-4 承台基础浇筑混凝土。			
建设方发言：			
1、按照图纸施工。			
2、安全文明施工， 安全防护措施要到位。			
3、严格落实安全交底和施工技术交底，			
监理发言			
安全：			
1、对新进场工人进行安全培训， 三级安全教育考试答题， 附身份证复印件， 交监理部备			

案。

- 2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。
- 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。
- 4、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。
- 5、特殊工种人员必须持证上岗。
- 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
- 7、高空作业人员必须有高处作业证
- 8、临电使用要规范。

进度：

- 1、按照施工进度计划实施。
- 2、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
- 3、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2、土建基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。
- 3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。
- 4、桩基承台地脚螺栓要在一条轴线上，混凝土要振捣到位。
- 5、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 1 月 27 日

