

第十七次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号: SHCT-ZHJL-LH-017

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 4 月 12 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1、生物池上方固定支架组件安装全部完成。 2、生物池上方直流电缆敷设完成 20%。 3、沉淀池中部钢结构安装完成 5%。 4、7-1 桩身注浆完成；7-2 桩身注浆完成 30%。 下周工作安排： 1、生物池上方直流电缆敷设。 2、沉淀池中部钢安装；生物池上方钢结构植筋。 3、7-2 桩身注浆。 4、承台基础施工。 建设方发言： 1、安全文明施工，安全防护措施要到位。 2、水池中部钢结构安装，施工人员挂安全带，安装钢构下面拉安全网。 3、总包跟厂方沟通一下晚上加班事情。 监理发言 安全： 1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。 2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。 4、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。 5、特殊工种人员必须持证上岗。 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。			



7、水池上方钢结构安装属于高处危险作业，施工作业人员必须持有高处作业证，持证上岗。

8、临电使用要规范。

进度：

1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。

2、每完成一检验批分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

3、报实验室资质。

质量：

1、桩基承台、箱变、一二次混凝土基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。

2、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，生锈已腐蚀的钢筋不得使用。

3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。

4、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

5、桩基施工压桩时主意桩点定位，点位不要偏差太大，控制在设计允许范围之内。

6、桩基做拉拔试验后才能作承台。

7、桩心泥巴要清洗干净。

8、当前总包方的项目管理人员、(土建工程师、电气工程师)还没到达项目现场。

9、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。

10、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。组件 M4 接头隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。

11、电缆敷设图纸设计院要标出电缆敷设方式，电缆沟的深度。



主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期8.18MW分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024年4月12日



第十七次周例会会议签到表

时间: 2024年 4月12 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
孙成奇	中能投资	项目经理	13774456742	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	
唐春灿	上电一	技术员		
杨军	上电	现场管理		
袁承成	上电	安全管理		
潘磊	上电一	技术员		
高国银	升播楼事	现场管理	13761586369	
张志明	东联	资料员	——	
刘玉叔	东联、	现场管理	19106109345	