

第十三次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号: SHCT-ZHJL-LH-013

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 3 月 8 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1、7-1 破混凝土层完成 30%。 2、7-3 北侧抗拔桩破混凝土层完成 100%。 3、生物池上光伏支架安装 15%。 4、箱变、一二次仓基础砌筑完成 100% 下周工作安排： 1、7-1 破混凝土层。 2、7-4 桩基施工。 3、生物池上支架安装。 4、箱变基础施工。 5、沉淀池钢结构植筋。 建设方发言： 1、严格落实安全交底和安全培训。 2、安全文明施工，安全防护措施要到位。 监理发言 安全： 3、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。 4、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。 5、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。 6、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。			



- 7、特殊工种人员必须持证上岗。
- 8、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
- 9、高空作业人员必须有高处作业证
- 10、临电使用要规范。

进度：

- 1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
- 2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

- 1、桩基承台、箱变、一二次混凝土基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。
- 2、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，生锈已腐蚀的钢筋不得使用。
- 3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。
- 4、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。
- 5、桩基施工压桩时主意桩点定位，点位不要偏差太大，控制在设计允许范围之内。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 3 月 8 日



第13次周例会会议签到表

时间:2024年3月8日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪雷	中能	副经理	15300686517	
司在欣	正衡监理	总工	13080110556	
张健	上电一	现场管理	13916068655	
高国钧	升昌楼宇	现场管理	13761586369	
唐青烟	上电一	现场管理	15086612208	
张志强	东航	总机员		
刘云权	东航	现场管理	19252230148	

