

第十二次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目办公室 | 会议时间 | 2024 年 3 月 1 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 田在欣   |      |                |
| 会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                |
| 本次会议内容：<br>本周工程进度：<br>1、节后复工进场工人安全培训。<br>下周工作安排：<br>1、进场员工安全教育，安全技术交底，三级教育考试。<br>2、7-3、7-1 旋挖机破混凝土层。<br>3、7-4 桩基施工<br>4、生物池上支架安装。<br>5、箱变基础（砌砖）施工。<br>建设方发言：<br>1、严格落实安全交底和安全培训。<br>2、安全文明施工，安全防护措施要到位。<br>监理发言<br>安全：<br>3、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。<br>4、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。<br>5、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。<br>6、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。<br>7、特殊工种人员必须持证上岗。<br>8、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。<br>9、高空作业人员必须有高处作业证 |       |      |                |



**进度：**

- 1、调整施工总计划，制定月施工计划，材料到货计划。下周一报建设方审查。
- 2、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
- 3、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

**质量：**

- 1、桩基承台、箱变、一二次混凝土基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。
- 2、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，生锈已腐蚀的钢筋不得使用。
- 3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度  $5^{\circ}$ ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。
- 4、桩基承台地脚螺栓要在一条轴线上，混凝土要振捣到位。
- 5、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

|      |                                           |      |                |
|------|-------------------------------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 上海电力安装第一工程有限公司(项目部)                       |      |                |
| 抄送单位 | 上海申能投资发展有限公司(项目部)                         |      |                |
| 发文单位 | 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目<br>监理项目部 | 发文时间 | 2024 年 3 月 1 日 |



## 第十次周例会会议签到表

时间：2024年3月1日

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话         | 邮箱 |
|-----|------|-------|-------------|----|
| 刘万勋 | 申融投资 | 管理    | 18701968933 |    |
| 张健  | 地一   | 管理    |             |    |
| 司在欣 | 正衡监理 | 总代    | 13080110556 |    |
| 陈军  | 地一   | 管理    |             |    |
| 唐春烟 | 上电一  | 现场管理  | 15086632208 |    |
| 张志强 | 东软   | 资料员   |             |    |
| 刘玉叔 | 东软   | 现场管理  | 18252230188 |    |
| 马国钧 | 升福格宇 | 现场管理  | 13761586369 |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |
|     |      |       |             |    |

