

第十五次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-015

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 3 月 22 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、生物池光伏支架全部完成。			
2、箱变等基础全部施工完成。			
3、中部钢结构植筋全部完成；中部钢结构安装完成 5%。			
4、桩施工完成 110 根。			
5、7-2 破混凝土层完成 70%。			
下周工作安排：			
1、直流电缆敷设计划完成 30%。			
2、箱变等设备基础电缆电缆支架安装，计划全部完成。			
3、7-2 破混凝土层，计划全部完成。			
4、桩施工，计划全部完成。			
5、中部钢结构安装，计划完成 60%。			
6、桩身注浆，计划完成 50%。			
7、承台基础施工，计划完成 30%。			
建设方发言：			
1、安全文明施工，安全防护措施要到位。			
2、目前先把 1.6MW 的组件逆变器进场，按照施工进度计划实施 4 月底并网。			
监理发言			
安全：			
1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。			



- 2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。
- 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。
- 4、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。
- 5、特殊工种人员必须持证上岗。
- 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
- 7、水池上方钢结构安装属于高处危险作业，施工作业人员必须持有高处作业证，持证上岗。
- 8、临电使用要规范。

进度：

- 1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
- 2、每完成一检验批分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

- 1、桩基承台、箱变、一二次混凝土基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。
- 2、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，生锈已腐蚀的钢筋不得使用。
- 3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。
- 4、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。
- 5、桩基施工压桩时主意桩点定位，点位不要偏差太大，控制在设计允许范围之内。
- 6、桩基做拉拔试验后才能作承台。
- 7、桩心泥巴要清洗干净。
- 7、当前总包方的项目管理人员、(土建工程师、电气工程师)还没到达项目现场。
- 8、现在电气图电缆敷设图纸还没有。



主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024年 3 月 22 日



第十五次周例会会议签到表

时间: 2024年3月22日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪青	中能	项目经理	15300686517	
龙青旭	上电一	技术员	15086632208	—
张健	上电一	管理	13916068865	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	
刘玉叔	东教	现场管理	19106109345	
张志昆	东教	资料员	1955841317	—
杨军	上电一	管理	13651984206	
吴明	上电一	管理	13816472221	

