

第十四次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-014

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 3 月 15 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1、 7-1 破混凝土层完成 70%。 2、 桩基施工完成 90 根。 3、 生物池上光伏支架安装 15%。 4、 箱变等设备基础制模、钢筋绑扎完成 100% 5、 沉淀池中部钢结构植筋完成 65% 下周工作安排： 1、 7-2 破混凝土层。 2、 7-3 桩基施工。 3、 生物池上支架安装。 4、 箱变基础施工。 5、 沉淀池钢结构植筋。 建设方发言： 公司安全部对现场检查情况： 1、 挖机停用时挖斗没有放下来。 2、 施工现场警示标牌太少。 3、 没有安全生产横幅标语。 4、 箱变浇筑临时架板通道人走在上面，晃晃悠悠不牢靠。 5、 现场材料堆放有些乱。			



6、安全文明施工，安全防护措施要到位。

7、若再次检查发现违反安全规定的要对总包方进行考核罚款。

监理发言

安全：

- 1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。
- 2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。
- 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。
- 4、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。
- 5、特殊工种人员必须持证上岗。
- 6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。
- 7、高空作业人员必须有高处作业证
- 8、临电使用要规范。
- 9、建设方提出的安全问题要在周一整改落实完成。

进度：

- 1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。
- 2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

- 1、桩基承台、箱变、一二次混凝土基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。
- 2、基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，生锈已腐蚀的钢筋不得使用。
- 3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。
- 4、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。
- 5、桩基施工压桩时主意桩点定位，点位不要偏差太大，控制在设计允许范围之内。
- 6、桩基做拉拔试验后才能作承台。



主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 3 月 15 日



第十四次周例会会议签到表

时间：2024年 3月15日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪高	中能	项目经理	15300686517	
司在欣	正恒监理	总代	13080110556	
张健	地一	管理	13916068625	
吴月成	地一	安全员	13816470021	
刘永波	东.东	现场负责人	18252250188	
张志强	东.东	资料	17558913937	

