

第十次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-LH-010

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 1 月 19 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、AA0 生物反应池上方水泥配重块吊装完成 1840 个，安装完成 1400 个。			
2、7-3 7-4 上水管改道完成 20%。			
3、AA0 生物反应池上方绿化移植全部结束。			
4、7-3，7-4 破混凝土层完成 25%。			
5、桩基基础开挖完成 10%			
6、桩基施工完成 32 根。			
7、沉淀池钢结构点位放样完成 60%，植筋完成 20%。			
8、已开挖的渣土外运			
下周工作安排：			
1、桩基基础开挖			
2、桩基施工			
3、7-3、7-4 破混凝土层			
4、一次舱、二次舱、箱变基础开挖与浇筑。			
5、生物池上支架进厂、吊装及安装。			
6、生物反应池水泥配重块吊装、安装。			
7、沉淀池中部钢结构柱脚放样、植筋、钢结构安装。			
8、7-4 承台基础浇筑混凝土垫层。			
建设方发言：			
1、按照图纸施工。			

2、安全文明施工，安全防护措施要到位。

3、严格落实安全交底和施工技术交底，

监理发言

安全：

1、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。

2、执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。

3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。

4、每个施工区域要配置一名安全管理员，佩戴安全管理袖标。

5、特殊工种人员必须持证上岗。

6、吊装作业指挥员、司索工持证上岗。

7、高空作业人员必须有高处作业证

8、临电使用要规范。

进度：

1、按照施工进度计划实施。

2、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同检验检测见证材料设备有无损坏、合格，做好开箱检验记录。

3、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、土建基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。

总包发言

1、下周计划材料陆续进场。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)
------	---------------------

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024年1月19日



第十次周例会会议签到表

时间: 2024 年 1 月 19 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
刁在欣	正衡监理	总代	13080110556	
唐春灿	上电一	现场管理	15086632208	
张健	上电一		13916068625	
高国钧	升桥楼宇	现场管理	13761586369	
张志强	东软			
刘永权	东软	现场管理	19106109345	
吴成成	上电一	现场管理	13816472221	
杨学	上电一	现场管理	13657980206	