

月例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-YLH-03

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 1 月 30 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本月工作情况总结以及下月工作安排。			
本次会议内容：			
本月工程完成情况：			
1、生物池上方绿化移植全部完成。			
2、生物池上方水泥配重块吊装及安装完成 3840 个。			
3、生物池上方光伏支架全部吊装完成，安装完成 50%。			
4、箱变、一二次舱基础基础开挖完成，垫层浇筑完成。			
5、桩基施工完成 32 根			
6、沉淀池四周土方开挖全部完成。			
7、7-3、7-4 破混凝土层完成 85%。			
8、7-4 南侧抗拔桩承台基础施工完成。			
9、沉淀池中部钢结构放样完成、植筋完成。			
下月工作安排：			
1、桩基施工。			
2、中部钢结构施工。			
3、7-1、7-2 破混凝土层。			
4、生物池上方光伏支架安装。			
5、箱变、一次舱、二次舱基础施工。			
6、生物池上方光伏组件安装			
7、箱变、一、二次舱进场安装。			
8、沉淀池四周承台基础施工			

建设方发言：

- 1、1 月份按照施工进度计划实施。
- 2、施工队要严格按照设计要求进行施工。
- 3、在施工期间必须保证施工人员的安全。

监理发言：

1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2、土建基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。
- 3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。
- 4、桩基承台地脚螺栓要在一条轴线上，混凝土要振捣到位。
- 5、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 1 月 30 日



1月例会 会议签到表

时间:2024年1月30日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王在阳	正衡监理	总代	1308011056	
陈春旭	上电一	现场管理	15086632208	
张健	上电一		17317326032	
刘玉叔	东电	现场管理	19106109345	
高国钧	开福楼宇	现场管理	13761586369	
吴月成	上电	现场管理	13816472221	
张志强	东电	资料员	1755841937	
杨军	上电	施工管理	13651984206	