

月例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-YLH-02

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 12 月 30 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本月工作情况总结以及下月工作安排。			
本次会议内容： 本月工程完成情况： 1、绿化移植全部完成。 2、消防管道改道完成。 3、三同时资料按要求提交给竹园污水处理分公司。 4、桩基定位放线、固定、刚性支架定位放线完成。 下月工作安排： 1、桩基施工。 2、中部钢结构施工。 3、固定支架水泥配重块安装。 4、光伏支架安装。 5、箱变、一次舱、二次舱基础施工。 建设方发言： 1、1 月份按照施工进度计划实施。 2、施工队要严格按照设计要求进行施工。 3、在施工期间必须保证施工人员的安全。 监理发言： 1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。 2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。			

本月存在的问题：

1、详见已发通知单 1 份

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 12 月 30 日



12月例会 会议签到表

时间: 2023年12月30日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪智	中能	项目经理	15300686517	
张健	上电一	现场负责人	13916068625	
高国钦	上电一	现场管理	13761586369	
刘玉权	东电	现场管理	18252230188	
孙志强	东电	安全员	17558913937	
侯雨桐	东电	施工员	15105107902	
孙司安	东电	安全员	18252221929	
龙春烟	上电一	现场管理	15086632208	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	