

月例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-YLH-04

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 3 月 30 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，本月工作情况总结以及下月工作安排。			
本次会议内容：			
本月工程完成情况：			
1、旋挖机破混凝土层全部完成。			
2、桩基施工全部完成。			
3、7-3、7-4 桩身注浆完成。			
4、沉淀池中部钢结构植筋全部完成；中部钢结构安装完成 60%。			
5、箱变等设备基础全部完成。			
6、固定支架光伏组件安装完成 30%			
下月工作安排：			
1、沉淀池中部钢结构安装。			
2、沉淀池端部承台施工。			
3、沉淀池端部钢结构安装。			
4、固定支架组件安装。			
5、箱变、逆变器等设备安装。			
6、电缆敷设。			
建设方发言：			
1、施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2、在安全文明施工，安全防护措施要到位。			
3、水池中部钢结构安装，施工人员挂安全带，安装钢构下面拉安全网。			
4、2.18MW 的固定支架，按照施工进度计划实施 4 月底并网。			
监理发言：			
1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，			



做好开箱检验记录。

2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、土建基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。

3、水泥配重块放置平稳，不得倾斜。支架安装横平竖直角度 5° ，螺栓 2 平 1 弹垫。支架切口处刷防锈漆。

4、桩基承台地脚螺栓要在一条轴线上，混凝土要振捣到位。

5、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

6、桩心泥巴要清洗干净。

7、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。

8、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024 年 3 月 30 日



3月月例会 会议签到表

时间: 2024年3月30日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪雷	中能	项目经理	15300686517	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	
张健	上电-	负责人	/	
庞青烟	上电-	管理	15086632208	
吴月成	上电-	安全管理	/	
刘永权	东软	现场管理	19106109345	
张志强	东软	资料员	—	
高国钧	开福楼宇	现场管理	13761586369	

