

月例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号: SHCT-ZHJL-YLH-05

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 4 月 29 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本月工作情况总结以及下月工作安排。			
本次会议内容： 本月工程完成情况： 1、固定支架光伏接地安装全部完成。 2、固定支架光伏直流线敷设全部完成。 3、箱变、一、二次舱已就位。 4、土建注浆已全部完成。 5、7-1、7-3 承台基础浇筑完成 100%。 6、沉淀池中部钢结构安装完成 40%。 7、生物池钢性支架钢结构安装完成 80%。 下月工作安排： 1、生物池顶、沉淀池端部钢结构安装。 2、7-4、7-2 端部承台施工。 3、B、C、D 区索安装。 4、柔性支架组件安装。 5、交流电缆沟埋管安装。 6、交流电缆敷设。 7、生物池光伏板直流线接线。 8、桥架安装。 9、箱变、一次仓、二次仓电缆敷设、接线、调试。 建设方发言： 1、施工队要严格按照设计要求进行施工。 2、在安全文明施工，安全防护措施要到位。			



3.2.18 固定支架，按照施工进度计划实施5月底具备并网。

4、总包协调供电局抓紧完成接入系统。

监理发言：

进度

1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

3、制定五月份施工计划。

4、总包联系设计院电气接线图纸抓紧到场，采购高低压电缆和控制电缆。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、土建基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。

3、桩基承台地脚螺栓要在一条轴线上，基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，使用混凝土垫块要符合要求，垫层底板上或模板内清理干净。钢筋不得存在贴模板现象，钢筋骨架不得被踩变形。

4、混凝土从出厂到浇完不得超过时限，混凝土振捣不得存在漏振现象。

5、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

6、桩心泥巴要清洗干净。

7、组件安装要横平竖直，组件散货时要2人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。

8、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线M头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目	发文时间	2024年4月29日



4月月例会 会议签到表

时间: 2024年4月29日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
杨洪雷	中能	项目经理	15300686517	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	
孙健	上电一		13386686022	
潘磊	上电一		17670451457	
刘玉权	东航	现场管理	19106109345	
高国敏	升格格宇	现场管理	13761586369	
杨军	上电一	安全员	13051984206	

