

月例会会议纪要

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号：SHCT-ZHJL-YLH-06

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 5 月 29 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：，本月工作情况总结以及下月工作安排。			
本次会议内容：			
本月工程完成情况：			
1、7-1、7-3 承台浇筑施工完成；土方回填完成。			
2、7-4 承台浇筑施工完成 50%；土方回填完成 50%。			
3、7-2 钢筋绑扎完成 50%；垫层浇筑完成。			
4、沉淀池端部钢结构安装完成 25%；其中 7-1、7-3 端部各完成 50%。			
5、生物城刚性支架钢结构安装完成 70%。			
6、箱变等设备基础接地安装全部完成。			
下月工作安排：			
1、电缆敷设；生物池桥架安装。			
2、7-2、7-4 承台施工。			
3、沉淀池端部、生物池刚性支架钢结构安装。			
4、沉淀池中部柱脚植筋加固。			
5、沉淀池 B、D 区索施工、组件安装。			
建设方发言：			
1、施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2、在安全文明施工，安全防护措施要到位。			
3、要加快施工进度，与厂方沟通延时施工时间交叉作业，争取早日并网发电。			
监理发言：			
进度			
1、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，			



做好开箱检验记录。

2、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

3、制定五月份施工计划。

4、总包联系设计院电气接线图纸抓紧到场，采购高低压电缆和控制电缆。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、土建基础所用的钢筋混凝土现场取样送实验室检测，现场取样通知监理到场见证取样，监理跟踪送检。

3、桩基承台地脚螺栓要在一条轴线上，基础所用钢筋表面有浮锈的现场除锈使用，使用混凝土垫块要符合要求，垫层底板上或模板内清理干净。钢筋不得存在贴模板现象，钢筋骨架不得被踩变形。

4、混凝土从出厂到浇完不得超过时限，混凝土振捣不得存在漏振现象。

5、钢结构中部植筋完成后要做拉拔试验。

6、桩心泥巴要清洗干净。

7、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。

8、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

9、电缆敷设图纸设计院要标出电缆敷设方式，电缆沟的深度。

10、防雷接地扁钢搭接长度 2 倍三面焊，焊处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；

11、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。

12、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。

13、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠；

14、电力电缆一定按照设计的型号敷设，不能以小代大或以大代小。



主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2024年5月29日

