

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2024 年 02 月 02 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
参加单位及人员:				
上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江西子联合工程有限公司: 赵建华、田大雷				
会议主要内容与决定:				
2024 年 02 月 02 日常州正衡监理项目部组织上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目监理例会，会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、9 号厂房彩钢瓦屋面支架安装完成; 桥架安装完成 80%; 交流电缆敷设完成 80%; 逆变器安装完成 80%。				
2、15 号厂房彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装完成 80%; 交、直流电缆敷设完成 80%; 组件安装完成。				
3、19 号厂房彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装完成 90%; 交、直流电缆敷设完成 80%; 组件安装完成; 逆变器安装完成 80%。				
下周施工计划				
1、屋面运维通道、桥架安装完成; 交、直流电缆敷设完成; 组件安装完成; 逆变器接线完成; 接地系统安装完成; 清洗系统安装完成; 监控系统安装完成。				
2、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜、高压电缆测试（本工程为高压并网，暂未做第三方测试）。				
3、并网发电、竣工验收。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。				
2、总包需尽快完成资料报审工作，监理撤场后将不再提供资料补签工作。				
3、出现组件方阵中心线偏差现象，要求施工单位及时进行整改。				
4、出现直流线电缆头制作芯线损伤现象，要求施工单位及时进行整改。				
5、雨天屋面湿滑，存在重大安全隐患，禁止雨天屋面施工作业（监理联系单 1 份）。				
6、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜安装、高压电缆暂未做第三方测试; 本工程为高压并网，测试完成前禁止并网发电。若施工单位私自行为，一切责任后果自负。				



7、接地系统安装完成前禁止并网发电。若施工单位私自行为，一切责任后果自负。

8、施工单位严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员。若因你施工单位工作懈怠，由此产生的一切安全隐患及全责任将由你施工单位全部自行承担。

9、雨天组件、电缆、逆变器等电气系统施工，易发生元器件、电缆头受潮、水侵、短路等事故发生，存在重大质量隐患及安全隐患，禁止雨天电气工程施工作业（监理联系单1份）。

三、业主单位管理要求

- 1、施工单位工程资料尽快完成报审工作。
- 2、年前工期紧张，施工单位做好进度统筹工作。
- 3、施工单位严格落实安全、消防措施，做好现场安全管理工作。
- 4、施工单位做好雨天施工安全措施，配备雨衣等防水用品。

记录	陈大伟	批准	王明超
----	-----	----	-----

