

会议名称	监理例会		附件	共 1 件
会议时间	2024 年 03 月 08 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员: 参加单位及人员: 上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵 常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟 浙江西子联合工程有限公司: 赵建华、田大雷				
会议主要内容与决定: 2024 年 03 月 08 日常州正衡监理项目部组织上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目监理例会，会议内容及决议如下: 一、总承包施工进度汇报: 本周施工计划完成情况 1、9 号厂房直流电缆敷设完成; 箱变、预制舱基础砌筑完成; 监控系统安装 90%。 2、接地系统安装 20%、清洗系统安装 60%。 下周施工计划 1、接地系统、清洗系统、运维通道、监控系统安装完成。 2、箱变、预制舱等配电设备区操作平台安装完成完成; 3、项目整改消缺; 二、监理单位管理要求 1、现场未提供纸质盖章版施工、竣工蓝图, 需尽快提供到位。 2、出现保护套管等辅材缺失现象, 施工单位需尽快完成补齐工作。 3、项目进入整改消缺阶段, 要求施工单位及时进行整改消缺。 4、雨天屋面湿滑, 存在重大安全隐患, 禁止雨天屋面施工作业。 5、进度滞后, 施工单位尽快安排加班、加人等应对措施。 6、接地系统、清洗系统、运维通道、监控系统工程安装未完成, 施工单位需尽快完成后续施工作业。 三、业主单位管理要求 1、尽快完成未完工程的施工作业。 2、及时进行整改消缺, 竣工验收提上日程。				
记录	Tttt		批准	