

会议名称	监 理 例 会		附 件	共 1 件
会议时间	2023 年 12 月 29 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟			
参加单位及人员:				
参加单位及人员:				
上海希邀光伏电力有限公司: 汪崇贵				
常州正衡电力工程监理有限公司: 陈大伟				
浙江西子联合工程有限公司: 赵建华、田大雷				
会议主要内容与决定:				
2023 年 12 月 29 日常州正衡监理项目部组织上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目监理例会，会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、彩钢瓦屋面夹具安装完成 40%。				
2、彩钢瓦屋面采光格栅安装完成 60%。				
3、彩钢瓦屋面支架安装完成 30%。				
下周施工计划				
1、彩钢瓦屋面桥架安装完成 30%。				
2、彩钢瓦屋面采光格栅安装完成。				
3、彩钢瓦屋面支架安装完成。				
二、监理单位管理要求				
1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。				
2、出现导轨安装不放线、安装错位现象，施工单位及时整改。				
3、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作，否则一切责任后果自行承担。监理撤场后将不再提供资料补签工作。				
4、出现夹具整排装反、安装错位等现象，施工单位及时整改。				
5、吊装作业严格按照厂方审批的吊装方案执行，禁止私自作业。				
6、施工进度滞后，施工单位需及时进行调整。				
7、施工单位严格落实安全、消防措施，做好安全、技术交底工作及现场安全管理工作。建立安全生产责任体系，配备专职安全管理人员。若因你施工单位工作懈怠，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位全部自行承担。				
三、业主单位管理要求				
1、做好现场安全检查工作。				



- 2、内页资料尽快完成报审工作。
- 3、质量问题及时整改。
- 4、及时调整施工计划，做好统筹管理。

记录	陈大伟	批准	
----	-----	----	--

