

会 议 纪 要

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HYJY-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 29 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第十次工地会议			
会议内容: 2024 年 03 月 29 日下午 16: 00 在项目工程部会议室第十次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位汇报上周工作情况: 1、1#2#箱变高压侧并网完成, 2#箱变低压 2#地块一台逆变器并网完成; 2、3#地块支架安装完成 15 组, 组件安装完成 13 组; 3、桥架安装完成 30 米 4、3#地块改桩完成; 二、下周的工作计划: 1、3#地块继续支架组件安装; 2、桥架安装; 3、4#地块改桩, 浇筑; 4、4#地块支架安装组件安装; 5、整改消缺现场的问题 6、接地施工; 三、需要协调问题: 施工缓慢要求增加施工人员 四、监理单位的要求及安全文明施工; 1、总包单位做好安全措施费用使用台账并及时记录; 2、现场施工人员做好一人一档(入场安全告知、体检报告、 劳动合同、三级教育考试、工伤保险)全部收集齐全并经过报审, 监理同意后方可入场。 3、施工人员劳保防护用品要配置齐全, 4、 支架安装所搭设的脚手架架板不符合规范, 应更换为正规标准架板, 不能使用木质架板, 不能用电线绑扎, 必须使 用铅丝捆绑, 5、 、现场特种车辆、作业人员必须随身携带特种车辆、作业操作证, 现场随时检查人证要统一, 证件无过期、无虚假, 无证禁止现场作业, 施工现场车辆行驶要减速不得超过 30km, 禁止野蛮驾驶、酒后驾驶 一经发现清除出场并下发考核; 6、总包单位配备一名专职安全员, 分包单位配置不少于二名专职安全员, 保证			



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



每个作业面有安全员现场监督，现场检查发现仍存在安全风险和安全措施不到位；现场分包只有一个安全员，要尽快增加；

7、总包现场无电气专业人员需尽快安排电气专业人员入场；

8、现场环境卫生一定要做好，比如随地大小便、包装垃圾、生活垃圾等施工现场不能遗留，要及时清理，做到工完料尽场地清；

9 严格按安委会会议纪要内容逐条逐项的落实到位，如落实不了那就先不要进场施工了，什么时候能落实了，什么时候在施工吧；也就是说要排除安全隐患在施工；

若有落实不了的或你们有困难的，现在就在会上提出来好让业主这边给出解决办法，如没有问题就按安委会内容落实；

10、监理和业主现场也会按照安委会内容执行发现安全隐患，责令停工整改，并拍照罚款；

11、过程资料尽快同步；

五、业主单位的要求：

1、现场一定要做好安全预防，必要时停工先排除隐患确保安全的情况下在施工；

2、要严格按推进会和安委会的内容要求去落实会议要求的 3 月 29 日前未完成的要下单子考核，比如所有设备采购合同、技术协议、设备参数、备品备件 清单、出厂资料、钥匙、设备标识标牌、厂家联系方式、设备 用户名密码等 3 月 29 日前移交给甲方和运维站长；箱变事故油池尽快开挖、垫层浇筑、油管接引，3 月 27 日 并网前完成并具备事故油箱到场后安装，事故油箱 3 月 28 日前采购到位后进行注水 12 小时测试，测试合格后方可安装，回填时注意铺沙 这些在规定时间内未完成的要下单子考核最低二万元起步；

3、现场安全文明施工脚手架搭设先用木板架板搭设一组试试如可以用木板用绳子牢固绑扎；

4、试块分包要做好了邮寄到贵州实验室，尽快完善；

5、按 4 月 30 日的全容量并网的节点每天要安装 15 组左右才能完成需增加施工人员尽快完成安装；

主送单位	上海能辉科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 03 月 29 日



