

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 04 月 05 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目第十一次工地会议			
会议内容： 2024 年 04 月 05 日下午 16: 00 在项目工程部会议室第十一次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位汇报上周工作情况； 1、3#地块支架安装完成 11 组，组件安装完成 10 组； 2、桥架安装完成 50 米 3、4#3#地块改桩完成； 4、3#地逆变器安装； 二、下周工作计划安排； 1、引孔清孔，打孔机 7 日进场； 2、支架组件安装； 3、桥架安装； 4、逆变器安装接线； 5、电缆敷设、接线； 6、预埋管桩浇筑； 三、需要协调问题： 暂无 四、监理单位的要求及安全文明施工； 1、两个会议提出的问题要尽快落实，过了时间节点未完成的要考核的； 2、上次会议同意你用木架板先试一组，尽快试一下不行在讨论其他方案； 3、现场有需要整改的地方抓紧安排整改； 4、抗拔检测报告要报上来； 5、现场还要继续加强安全管理； 6、安全网要更换，尽快，			



- 7、浇筑措施尽快提交上报；
 - 8、过程报验要尽快完成，本周日前要补完；
 - 9、混凝土试块实验室尽快确定检测单位；
 - 10、2#到 3#桥架盖板尽快安排人员盖；
- 四、业主单位的要求；
- 1、购买三个一起的摸具做试块；
 - 2、现场安全隐患较大，安全员要加强安全管理；
 - 3、浇筑方案和措施尽快背书，签字后提交业主单位审核；
 - 4、当地安全防火期，要加强防火隐患；
 - 5、杜绝抽烟，现场不能有烟头烟盒；发现烟头烟盒考核；
 - 6、安全带、安全帽合格证要尽快上报；
 - 7、分包安全员要负起责任，发现安全隐患及时制止；
 - 8、接地地沟尽快施工安圈施工深度要符合要求
 - 9、4 月 10 要并网 2 台逆变器；并不上要考核；
 - 11、组件接地黄绿线要固定不能松动；
 - 12、施工计划要尽快排出来；
 - 13、关于陡坡石头总包用绿网覆盖施工我业主方不同意，希望贵公司尽快拿出有效方案包我方审核，审核通过在施工；
- 以上事宜总包单位进块落实回复；在下此监理例会上要检查落实情况，如未完落实回复的将进行考核；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 04 月 05 日



[illegible]

 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效

