

会 议 纪 要

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HYJY-012

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 04 月 12 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第十二次监理会议			
会议内容: 2024 年 04 月 12 日上午 15: 00 在宏伟电站会议室第十二次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位汇报上周工作情况; 1、3#地块支架组件安装共726 组 2、3#地块 3#4#6#逆变器并网送电成功: 3、事故油池安装就位回填; 4、桥架盖盖板 5、4 平电缆敷设 6、箱变平台图纸已出, 按规范做; 7、避雷针已采购周五发货按现场实际施工安装完反馈给设计从新出图; 8、空压机已准备完成就等进场施工; 二、下周工作计划 1、支架组件安装 2、4 平电缆敷设: 3、桥架盖盖板, 4、现场改桩空压机打孔:			



5、逆变器安装

6、MC4 插头制作

7、逆变器动力电缆接线；

三、需要协调问题：

暂无

四、监理单位的要求及安全文明施工；

- 1、上次监理例会开会提出的问题要尽快落实；
- 2、箱变处要做安全防护，尽快把灭火器配齐；
- 3、有需要整改的地方抓紧安排整改；
- 4、组件隐裂检测报告要尽快供给业主单位；
- 5、抗拔检测报告出来了要报上来；
- 6、资料要求 4 月 30 日前要结束报审签字；
- 7、空压机尽快进场施工；
- 8、施工现场禁止吸烟，发现现场吸烟或烟头烟盒将加倍考核，并清理出场
- 9、现场禁止明火作业，接地焊接需提前报运维开工作票；
- 10、架板搭设要规范，禁止不搭设架板登高作业；

五、业主要求：

- 1、空压机进场时间周二（16 日）空压机必须进场施工，如未能进场将考核；
- 2、三台逆变器未满载容量并网，17 日必须全容量完成并网送电；
- 3、手推试灭火器周日到货；
- 4、箱变平台施工时间要尽快确，15 日回复施工时间：



- 5、避雷针采购 8 米-10 米高的便于施工；
- 6、4*10 和 2*4 电缆 15 日必须到货，16 日施工。
- 7、已并 4 台逆变器了通讯要尽快接通；
- 8、逆变器通讯接通后联系后台厂家进场调试
- 9、5#逆变器剩余的支路不用该桩了继续安装
- 10、已并网的区域拉设彩旗分开，督促施工人员禁止进入
- 11、桥架盖板尽快盖，防止电缆划伤；
- 12、箱变平台安装到箱变本体槽钢上；
- 13、组件离地高度要保证 1 米以上；

六、会后业主单位组织全员学习关于吸取福建新能源公司漳州同发屋顶分布式光伏项目人身伤亡事故教训开展经验反馈的紧急通知，和关于吸取事故教训进一步明确光伏电站汇流箱电气作业安全措施

的紧急通知的两个安全文件的学习和宣贯。

主要内容是学习“二十五项反措”“施工反措三十条”防触电、防高坠要求，专项排查防高坠、防触电等措施落实情况。

主送单位	上海能辉科技股份有限公司		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 项目监理项目部	发文时间	2024 年 04 月 12 日



[illegible]

 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效

