

会 议 纪 要

1 程名称：青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-013

会议地点	宏伟电站会议室	会议时间	2024 年 04 月 19 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第十三次监理会议			
会议内容： 2024 年 04 月 19 日下午 15:00 在宏伟电站会议室召开第十三次工地监理例会以 具体内容如下： 一、施工单位汇报上周工作情况： 1、支架组件安装 7 组 2、逆变器并网 2 个组串 二下周的工作安排： 1、支架组件安装 20 组； 2、材料转运； 3、孔压机进场改孔 100 个； 4、逆变器并网 3 台 三、需要协调问题： 尽快协调村民阻工事宜； 四、监理单位的安全文明施工： 1、每道施工工序必须自检合格后进行报验，验收合格后方能进入下道工序施 工，严禁未经验收擅自施工。 2、施工过程中所产生的垃圾必须在每日下班前清理干净； 3、临时用电需专业电工进行每日巡检并做好相关记录，定期漏电保护检测； 4、监理单位所下发的通知单限期内整改闭环，如超过限期，将对其责任单位 进行相关经济考核； 5、安全至关重要，必须警钟长鸣，举一反三，及时发现及时整改，排除安全 隐患，确保本工程安全零事故，认真执行组织技术交底制度，交底不仅交技术， 还要交安全，确保交底的内容切合实际并具有针对性，将安全责任落实到每一 位施工人员身上； 6、严格落实消防安全措施，加强现场动火管理，实施电焊（气焊）作业人员 必须持证上岗，动火时要有可靠的安全防护和监护措施； 7、施工场区、箱变和材料堆放区域按规定设置沙箱、灭火器等消防器材； 8、上次会上要求的各项事情未按时间节点完成的将会下发考核但，开会不是			



开完就完事了会议上提出的事情要落实下去，有困难要在会议上提出来，别在会上提出来有没有困难也不说话，下来后一问事情落实的怎么样了，又一大堆困难一大堆理由的；

9、总包单位你们感觉这事情你们做不了或不想做的话就让公司出个盖章版的文件说明原因；

10、总包落实一下手推式灭火器啥时候到；

11、业主单位要求 5 月 25 日前全容量并网，总包单位要按 5 月 25 日前排一个倒排计划；

五、业主单位的要求；

1、村名阻工地事总包尽快解决，不要影响施工进度，在不解决明天就要考核了；

2、改桩引孔机进场施工 4 月 25 号进场施工，如仍未施工将在原考核基础上翻倍考核。

3、手推式和二氧化碳灭火器 4 月 25 日必须到，不到要考核。

4、避雷针和预埋件一起发，什么时候到；

5、避雷针基础施工和箱变平台施工时间在那天分包要不做就尽快给总包回复总包要给我业主一个纸制的回复。2 天内给回复，不回复考核；

6、安全桩和道路陡坡石头的问题早说过了给个回复现在还未回复、一起回复；

7、在施工时总包要在施工关键部位录像；

8、施工现场管理混乱、施工进度缓慢，施工质量差、安全意识淡薄，分包不服从管理，不听指挥，总包、分包项目部组织机构不健全无主要负责人主事；

9、总包要和厂家沟通提供备品备件数量需满足现场要求；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 04 月 19 日



青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目会议签到表

013

[illegible]

 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效

