

会议纪要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：JLLH-HYJY-001

会议地点	业主会议室	会议时间	2023-12.28
会议主持人	贾金光		
会议主题：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目第一次 监理例会			
一、本次会议内容： 1、以后每周五无下午 4 点召开监理例会总包分包不得缺席； 2、每次例会要求施工负责人把上周的工作情况及下周的工作计划做个总结并在例会上做汇报； 二、总包单位汇报上周的工作情况和下周的工作计划： 1、2#3#4#地块清表、放点完成 2、2#箱变基础放线、开挖、垫层浇筑完成； 3、2#地块引孔清孔完成，浇筑完成； 4、场区道路维修完成 50% 5、4#地块引孔 80%			
三、监理单位要求： 安全文明施工 1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽，穿好防滑鞋等， 2、严禁酗酒人员进入现场施工，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 3、遇到大雾、6 级以上大风、大雪天气现场施工作业要注意安全，现场应设置安全警示标识。 4、现场需配备专职安全员及施工班组长每天对施工现场要进行巡查，排查安全隐患，及时纠正违章作业。 5、冬季施工雪大路滑山上的路坡度大人员车辆一定要注意安全，严寒天气要注意做好施工人员防寒措施； 6、施工现场禁止吸烟、烤火，动火作业要做好防火措施，并配备灭火器； 7、有临时用电和电焊作业时要配备灭火器，临时用电配电箱要有专人管理； 8、所有电器设备都要可靠接地； 质量			

- 1、严格按图施工，发现有与图纸不符的情况即使上报；
- 2 所有进场材料必须报验，报验时必须提供厂家资质、出场检测报告，合格正，不报验的材料不允许进场使用，私自进场的监理这不认，资料叶不会签字。
- 3、做好材料的成品保护；
- 4、每施工完一道工序要及时报验，验收合格了才可以进入下一道工序；不报验的感验收不合格的不整改就私自进行下一道工序的，这个工程量监理这边不承认的，你报工程量时我也不会签字的。
- 5、所有材料要送检沙子，水泥、石子，4 平方电缆等。

四、业主单位的要求：

- 1、总包要尽快给线外线开关的名称；
- 2、外线资料尽快收集、要收集完整报给总包；
- 3、总包的计划要从新修改一下，要切合实际；
- 4、4#地块打孔时要提前通知总包协调；
- 5、支架材料尽快到场，好组织人员安装；
- 6、2#箱变下周四砌筑完成十号具备安装条件；
- 7、支架螺栓要催促尽快到货，没有螺栓支架安装不了；
- 8、要尽快给到桥架到货时间；
- 9、1#箱变 10 号浇筑完成 15 号具备安装条件；
- 10、物质设备到货时间明天收班会要给到具体时间；
- 11、业主这边编制了安全质量考核规定以后监理要按照此规定要求去执行
- 12、总包安全员到场时间尚不明确的话，要求总包单位节后给出一个安全员授权书，人不来可以责任要承担；

以上安全质量事宜要求总包工程部、各班组长必须高度重视，认真执行，加快施工进度，确保施工质量合格，无安全事故发生。

主送单位	上海能辉科技股份有限公司		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司		
发文单位	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2023.12.28

[illegible]