

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 01 日
会议主持人	贾金光	参会人员	后附签到表
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目第七次监理例会			
会议内容： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题； 1、本项目于 2024 年 2 月 29 日正式复工； 2、复工前的施工准备。 3、3#地浇筑预埋桩， 4、3#地桩整改； 5、预埋桩短的用水转打下去整改方案要尽快落实； 二、下周的工作计划： 1、下周 3#地浇筑； 2、3#地块短桩的整改； 3、3#4#支架安装 4、2#地块消缺； 5、电缆敷设桥架安装； 需要协调问题： 暂无 三、监理单位的要求及安全文明施工 1、防火期现场施工一定要注意安全，各单位的安全员要带红袖标现场负起责任来。要杜绝安全事故的发生； 2、做拉拔试验单位进场时间要确定； 3、班前会告知各班组长施工范围、安全和施工进度要求。 4、对各施工班组介绍本日工作内容、工作的难点、危险点以及注意排除现场危险作业环境。 5、对各施工班组提前施工方案交底，施工工艺质量标准 and 评定办法交底、操作工			



艺和保证质量安全的措施交底、技术检验和检查验收要求交底。对未进行交底的新进员工交底。

6、接地焊接完成要清理干净焊渣在做防腐；实测接地电阻值是否满足要求，并拍照留影像资料保存；

7、施工区域要设置安全警戒线，早上带班管理人员进行检查，对不符合要求的进行管理教育；

业主单位要求：

1、刚开工现场总包和分包安全员要负责管好现场；杜绝安全事故的发生；

2、现场人员要持证上岗（特种作业，电工证）必须人证合一；

3、车辆驾驶员要培训考试

4、现场施工区域安全质量一定把控到位，不要出现安全事故发现隐患及时排除，也不能出现质量问题。

5、总包项目经理要给一个准确的进场时间，不然监理那面就要下考核单了

6、总包过程资料要尽快补齐，监理的通知单不及时回复的话会影响后续的工程款结算的希望重视；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司		
抄送单位	上海电力华北公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目项目部	发文时间	2024 年 03 月 01 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



