

会 议 纪 要

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HYJY-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 22 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目第九次工地会议			
一、施工单位汇报上周工作情况： 1、1-2#箱变调试完成 2、3#地块支架安装 3、3#地块桩整改 4、团体险到期续保 5、新进场人员安全技术交底，安全培训考试、 二、需要协调问题： 施工人员数量不满足现场要求需增加人员 三、下周的工作计划： 1、3#地改桩 2、3#地支架组件安装 3、3#地灌装桩浇筑 4、桥架安装 5、电气安装 四、监理单位的要求及安全文明施工 1、总包要现场抓好安全质量 2、每天要对现场施工人员开早班会、作安全交底及技术交底； 3、动火作业要必须配备两个灭火器 4、陡坡施工要做好安全防护防止人员滑落 5、接地焊接完成要清理干净焊渣在做防腐；实测接地电阻值是否满足要求，并拍照留影像资料保存； 6、请施工方按照监理方提出的以上要求完成相关工作，现场质量、安全问题也不可			



忽视，注意整改。

7、所有分部分项、隐蔽验收我部和监理部会积极配合施工方验收，但若未经过我方与监理方验收擅自进行下步工序的我方和监理方不予验收通过，此项工程量我方不予确认，请施工方予以重视；

8、安全方面要按照国电投公司要求，正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全带，施工区域要安装警戒线，交叉施工要防止相互误伤，特种操作工序要持证上岗，规范操作。安全方面零容忍，杜绝安全事故发生。

9、总包管理人员加强现场管控，规范施工，安全文明施工。

10、现场人员要持证上岗（登高证、高低压电工证）必须人证合一；

五、业主单位要求：

1、 施工现场安全存在较大风险，安全管理流于形式， 主要是人员安全意识淡薄，习惯性违章屡禁不止， 施工条件险峻现场管理混乱，

2、针对现场施工安全提出以下要求：

3、总包单位做好安全措施费用使用台账并及时记录；

4、现场施工人员做好一人一档(入场安全告知、体检报告、劳动合同、三级教育考试、工伤保险)全部收集齐全并经过报审，监理同意后方可入场。施工人员劳保防护用品要配置齐全， 监理发现进行考核；

5、支架安装所搭设的脚手架架板不符合规范， 施工时应更换为正规标准架板， 不能使用木质架板， 不能用电线绑扎， 必须使用铅丝捆绑；

6、现场特种车辆、作业人员必须随身携带特种车辆、作业操作证，监理检查人证统一，证件无过期、无虚假，无证禁止现场作业，施工现场车辆行驶不超过 30km，禁止野蛮驾驶、酒后驾驶一经发现清除出场并下发考核；

7、施工现场做好双重预防机制的落实，做好风险辨识的宣贯执行和开展隐患排查工作，现场施工人员较多时组织开展火灾、高空坠落应急演练、安全逃生等安全措施及应急处置；

8、总包单位配备一名专职安全员，分包单位配置不少于二名专职安全员，保证每个作业面有安全员现场监督，现场检查发现仍存在安全风险和安全措施不到位，包括监理一并下达考核；

9、现场消防器材等物资的配备和定期检查表，安全带、长绳等物资检查和使用记录，



现场涉及到油品储存和使用必须放置灭火器材；

10、电气专业把控安全交底的同时，将电气风险做好交底，原设备禁止触碰。电气人员必须具备高低压电工证，方可施工，带电设备的边界划分，防护围栏、告知牌的挂设；

11、现场环保问题坚决不能发生，比如随地大小便、包装垃圾、生活垃圾等施工现场遗留，及时清理，做到工完料尽场地清；

12、提高施工人员防火意识，禁止流动吸烟，监理和运行人员严格管理，一经发现进行考核并清除出场，动火作业开具动火作业票做好安全措施和监护；

13、各单位安全管理人员应做到主动、能动性，及时发现安全漏洞，制定相应安全措施，现场安全管理留有管理痕迹；

14、除施工人员以外的外来人员也要加强安全管理，入场告知、安全交底、安全帽、反光背心等，做到严格监管，避免人的不安全风险；

15、规范施工现场安全事故事件的汇报制度，发生问题及事件及时汇报，未及时汇报进行考核；

16、加强施工工器具管理（使用规范、标识牌、使用注意事项、专业人员操作），做好组件搬运和成品保护的安全措施；

17、工程保险和分包团体保险应在有效期内，提前续保，出保或到期现场工程施工停工并考核，直至保单生效后复工；

18、监理单位监理人员每天每个作业面都要监管到位，特别是报验、隐蔽工程、高风险作业等必须旁站；

六、对项目质量划分验评表进行逐项核对梳理，存在材料未及时报审、未进行报验开展后续工序、质量划分验评表缺分部分项的问题，针对存在问题提出以下要求：

1、光伏厂区灌注桩引孔和预制桩报验 3 月 24 日前完成报验；

2、灌注桩浇筑前做好原材料和配合比 4 月 5 日前完成报审报验，浇筑时注意试块的标养和强度检测，检测时监理鉴证签字出具检测报告；

3、箱变基础开槽、垫层浇筑监理已验收，但无报验单 3 月 25 日前补齐报验单；

4、箱变基础浇筑模板拆除报验单 3 月 25 日前补齐报验单；

5、箱变事故油池尽快开挖、垫层浇筑、油管接引，3 月 27 日并网前完成并具备事故油箱到场后安装，事故油箱 3 月 28 日前采购到位后进行注水 12 小时测试，测试合



格后方可安装，回填时注意铺沙； 6、设备及施工材料已到现场，未及时报审 3 月 25 日前完成入场材料报审； 7、防火涂料、防火泥等材料已到货未报审，3 月 27 日前完成报审和箱变基础内电缆的防火涂料粉刷及防火封堵； 8、电气安装缺少消防设施、视频监控系统、蓄电池、二次盘柜、一次盘柜分布分项检验批，3 月 25 日前完成补充； 9、总包方沟通全部厂家 3 月 26 日到位对并网前整体检查和配合运维整套并网设备启动预操作两次； 10、总包方 3 月 27 日前提供送出线路一次系统图和网络拓扑图还有整体调试报告； 11、组织参会人员观看了《深林山坡火灾安全警示片》			
主送单位	上海能辉科技股份有限公司		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 03 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光
伏发电项目会议签到表

会议地点		秦皇岛伟光光伏电站会议室	
会议时间		2024年3月21日上午10:00时	
会议内容		第二次安委会	
序号	姓名	单 位	联系电话
1	张永伟	华北公司	
2	王明远	华北公司	
3	张永强	华北公司	
4	王明远	上海能源	
5	侯子豪	上海能源	
6	王明远	上海能源	
7	侯子豪	上海能源	
8	侯子豪	上海能源	
9	侯子豪	上海能源	
10	侯子豪	上海能源	
11	侯子豪	上海能源	
12	侯子豪	上海能源	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

