

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HY07-024

|       |       |      |                  |
|-------|-------|------|------------------|
| 会议地点  | 总包会议室 | 会议时间 | 2024 年 07 月 05 日 |
| 会议主持人 | 贾金光   | 参会人员 | 签到表附后            |

会议主题：  
青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十四次监理会议

会议内容：

一、施工单位汇报工作情况

1、浇筑 376 个

3、无人机散料 107 组

4、支架安装 47 组，

5、组件安装 40 组

6、8#9#逆变器并网共并网 19 支路

下周工作计划：

1、1#地浇筑

2、3#4#支架材料散料；

3、箱变平台围栏制作；

4、4#支架安装，组件安装；

5、逆变器安装

6、4 平方电缆敷设压头

三、监理单位要求

安全：

1、人员足部增多安全员现场要负起责任，发现有安全违章的及时提出  
来，如不听就拍照发群里；



- 2、认真做好新进场人员的入场教育一人一档，禁止 60 岁及以上人员进入施工现场施工。
  - 3、安全网必须要拉，不够抓紧去买，本周发现有好多班组施工区域未拉设安全网的，说了不听那只有下罚款单了；
  - 4、现场的烟头、烟盒、垃圾要及时清理，保持清洁卫生；
  - 5、人员车辆增多了，要做驾驶员的培训；
  - 6、炎热酷暑天气要注意做好施工人员防暑降温措施；调整作息时间一定要防止中暑；
  - 7、脚手架要规范搭设，禁止不搭设架板就登高作业；
  - 8、安全桩什么时候施工；总包需要跟进一下；
  - 9、分包的安全员什么时候到场；
- 质量
- 1、同养，标氧试块什么时候送实验室，明天送走；
  - 2、组件全部到货了剩余的隐裂检测要尽快做；尽快跟进
  - 3、抗拔试验什么时候做；14 号做；
  - 4、支架组件按装前交底一定要交代清楚螺丝垫片呀，别有遗漏的避免没必要的返工；
  - 5、组件安装完组件的最底点一定要保证 1.5 米的高度；
  - 6、人员还需要增加，现有的人员满足不了施工需求，好多工序都可以开始做了；
  - 7、总包电气负责人什么时候到；
  - 8、支架材料和安全桩 10 号到货，到不了就要考核；
- 业主单位的要求：
- 1、7 月 30 号必须全穷了容量并网；
  - 2、尽快增加人员安装支架，联系单以下，在一周内未增加人员的话将



- 下发考核单；
- 3、监控位置移到施工的地方，
  - 4、明天电气人员下来放 4 平方电缆，把 5#7#9#逆变器并满；
  - 5、人员增多交底最好要统一交底，明天 5 点到山上给交底把照片发群里；
  - 6、箱变平台围栏画好草图找个外加工的加工完现在安装；
  - 7、明天尽量把料运到现场，1#2#地材料一起运到位；
  - 8、安全员尽快落实到场；
  - 9、逆变器并完网后用彩旗把带电的部分圈起来禁止其他人员进入，防止触电；
  - 10、缺失的材料抓紧报，不要影响现场进度，要求监理下发一分通知单要求 10 号到场如影响施工进度，不付设备款并给与考核；
  - 11、组件 mc4 插头提前算一下缺的该买就尽快买；
  - 12、总包安全员现场要严格加强安全管理绝不能出现安全事故；

|      |                                                |      |                  |
|------|------------------------------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)                            |      |                  |
| 抄送单位 | 秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)                        |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部 | 发文时间 | 2024 年 07 月 05 日 |

