

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-025

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 07 月 12 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十五次监理会议			
会议内容： 一、施工单位汇报工作情况 1、无人机散料 22 组 2、支架安装 29 组， 3、组件安装 30 组 4、10#逆变器安装 1 台 下周工作计划： 1、1#地浇筑 2、3#4#支架材料散料 35； 3、箱变平台围栏制作完成； 4、4#支架安装 40 组，组件安装 40 组； 5、逆变器安装 1 台 6、4 平方电缆敷设 7、并网 2 台逆变器； 8、电缆头制作 三、监理单位要求 安全： 1、所有施工人员必须经过严格的安全培训入场教育一人一档完善，要让施工人员熟悉安全操作规程和应急处理措施。 2、 佩戴符合标准的个人防护装备，如安全帽、安全带、安全鞋； 3、 严禁酒后作业和疲劳作业，保持良好的工作状态。 二、设备与机械安全 1、施工设备和机械应定期维护和检查，确保其性能良好、安全可靠。 2、操作人员必须具备相应的资质和技能持证上岗，严格按照操作规程操作。			



三、施工环境安全

- 1、施工现场应设置明显的安全警示标识，设备已带电等。
- 2、保持施工现场的整洁，及时清理杂物和垃圾，防止滑倒和绊倒。
- 3、施工现场临边和施工区域危险部位要进行有效的防护，临边要做安全桩，施工区域要拉设安全网。

四、用电安全

- 1、电气设备必须符合安全标准，接地和接零保护良好，如发电机，搅拌机等。严禁私拉乱接电线，临时用电应遵循相关规定。
- 2、定期检查电气线路和设备，防止漏电和短路事故。

五、防火安全

- 1、配备足够的消防器材，并定期检查和维护。
- 2、严禁在施工现场吸烟和使用明火，如需动火作业，必须提前和业主沟通办理动火审批手续。

六、高空作业安全

- 1、登高作业人员必须系好安全带，并挂在牢固可靠的地方。
- 2、搭建的脚手架高空作业设施必须稳固，经过验收合格后方可使用。
- 3、严禁在六级以上大风和恶劣天气条件下进行高空作业和吊装作业。
- 4、堆放材料和设备时，应确保其稳定性，防止坍塌。
- 5、上周提出的问题本周要确定落实情况：

- 1、组件隐裂检测要尽快做；尽快跟进；未确定日期；
- 2、抗拔试验什么时候做；15号给答复；
- 3、人员还需要增加，现有的人员满足不了施工需求，好多工序都可以开始做了；
- 4、总包电气负责人什么时候到，未落实；尽快沟通；
- 5、支架材料和安全桩13号到货，

业主单位的要求：

- 1、7月30号必须全容量并网，如并不了网滞后一天考核10万元直至全容量并网为止；
- 1、电气这块一定要施工尽快施工跟上进度计划；



2、监控数据导出来，设备移到施工的地方， 3、交底的时候一定要交底楚一人一档的加强完善； 4、驾驶员考试尽快落实完成； 5、施工材料尽快落实； 6、箱变平台围栏画好草图找个外加工的加工完现在安装； 7、安全员尽快落实到场；不到每周考核； 8、组件 mc4 插头尽快落实发货情况； 12、总包安全员现场要严格加强安全管理绝不能出现安全事故；			
主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 07 月 12 日



