

会议纪要

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HYJY-026

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 07 月 19 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后

会议主题:
青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十六次监理会议

会议内容:

一、施工单位汇报工作情况

- 1、无人机散料支架 30 组组件 30 组
- 2、支架安装 51 组,
- 3、组件安装 36 组
- 4、10#逆变器安装 4 台
- 5、并网 0.257mw
- 6、1#地块浇筑 136 根浇筑完成;

下周工作计划:

- 2、3#4#支架材料散料 35;
- 3、箱变平台围栏制作完成;
- 4、4#支架安装 40 组, 组件安装 40 组;
- 5、逆变器安装 2 台
- 6、4 平方电缆敷设
- 7、并网 2 台逆变器;
- 8、电缆头制作

三、监理单位要求

安全:

- 1、本周发生一起自本项目开工以来一次严重的恶性事件, 一施工人员不服从安全管理, 辱骂监理, 为严肃施工现场的纪律和安全文明施工, 经研究决定将该人员清理出施工现场, 已下发清场联系单要求其尽快清场, 如在规定时间内为清场将下发停工令,

一切后果都有给公司承担:

- 2、所有施工人员必须经过严格的安全培训入场教育一人一档完善, 要让施工人员



熟悉安全操作规程和应急处理措施。

- 3、 佩戴符合标准的个人防护装备，如安全帽、安全带、绝缘鞋；
- 4、 严禁酒后作业和疲劳作业，保持良好的工作状态。业主单位已购买了酒精测试仪，每天早班会测以下，
- 5、 分包的安全员要尽快到场监督发现常规违章要及时制止。如三日内不到较继续考核 5 万员。并且在安全员为到场前出现安全施工与业主监理无关，一切后果有你们自行承担；

二、设备与机械安全

- 1、 施工设备和机械车辆应定期维护和检查，确保其性能良好、安全可靠。
- 2、 所有车辆后抖不可以坐人皮卡车，运输车，三轮车等、本周一组件运输车后抖有坐人现象
- 3、 操作人员必须具备相应的资质和技能持证上岗，严格按照操作规程操作。
- 4、 上山车辆禁止超员、速，驾驶员注意力要集中，禁止在车内打闹；

三、施工环境安全

- 1、 施工现场应继续增加设置明显的标识牌，安全警示标识，设备已带电等。
- 2、 保持施工现场的整洁，及时清理杂物和垃圾，防止滑倒和绊倒垃圾清理不测底，已经收一堆的垃圾及时拉走否则下雨又冲走了白清理了
- 3、 施工现场临边和施工区域危险部位要进行有效的防护，临边要做安全桩，施工区域要拉设安全网，本周安全网拉设情况不太好。

四、用电安全

- 1、 电气设备必须符合安全标准，接地和接零保护良好，如发电机，搅拌机等。严禁私拉乱接电线，临时用电应遵循相关规定。
- 2、 定期检查电气线路和设备，防止漏电和短路事故。

五、防火安全

- 1、 配备足够的消防器材，并定期检查和维护。
- 2、 严禁在施工现场吸烟和使用明火，4#地发现又在施工区域吸烟的离得远没有拍到照片安全员要加强管理，如需动火作业，必须提前和业主沟通办理动火审批手续。

六、高空作业安全

- 1、 登高作业人员必须系好安全带，并挂在牢固可靠的地方。
- 2、 搭设的脚手架高空作业设施必须稳固，经过验收合格后方可使用。
- 3、 严禁在六级以上大风和恶劣天气条件下进行高空作业和吊装作业。



七、上周提出的问题本周要确定落实情况：

- 1、抗拔试验什么时候做；
- 2、人员还需要增加，现有的人员满足不了施工需求，好多工序都可以开始做了；
- 3、总包电气负责人什么时候到，总包未落实不了业主单位要求继续考核；
- 4、试块要养护拿走；

业主单位的要求：

- 1、7月30号必须全容量并网，如并不了网滞后一天考核10万元直至全容量并网为止；
- 2、本周安装进度缓慢下周要加快安装进度；
- 3、监控放到四号地施工位置；
- 4、工作服从明天开始要规范施工统一着装
- 5、交底的时候一定要交底楚一人一档的加强完善；
- 6、驾驶员考试尽快落实完成；
- 7、施工材料尽快落实；
- 6、箱变平台围栏画好草图找个外加工的加工完现在安装；
- 7、安全员尽快落实到场；不到每周考核；
- 9、总包安全员现场要严格加强安全管理绝不能出现安全事故；
- 10、预防人员中暑合理安排施工时间避开高温时段，

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024年07月19日



