

会议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHL-HYY-027

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 07 月 26 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后

会议主题：
青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十七次监理会议

会议内容：

一、施工单位汇报工作情况

- 1、无人机散料支架 30 组组件 40 组
- 2、支架安装 19 组，
- 3、组件安装 23 组
- 4、逆变器安装 3 台
- 5、并网 0.178mw，29 个支路
- 6、箱变平台围栏，临边高速护栏、已到货到货；
- 7、箱变平台围栏料场加工制作
- 8、拉拔试验；

下周工作计划：

- 1、3#42 组 1#地 17 组 4#地 5 组安装完成；
- 2、箱变平台围栏制作完成；
- 3、4#支架安装完成，组件安装完成；
- 4、逆变器安装完成
- 5、4 平方电缆敷设完成
- 6、全容量并网完成；
- 7、电缆头制作完成；



8、一号地组件运输人工和无人机结合尽快完成安装；

三、监理单位要求

安全：

- 1、所有施工人员必须经过严格的安全培训入场教育一人一档完善，要让施工人员熟悉安全操作规程和应急处理措施。
- 3、佩戴符合标准的个人防护装备，如安全帽、安全带、绝缘鞋；
- 4、严禁酒后作业疲劳作业，保持良好的工作状态。业主单位已购买了酒精测试仪，每天早班会测以下，
- 5、分包的安全员要尽快到场监督发现常规违章要及时制止。如三日内不到将继续考核 5 万员。并且在安全员为到场前出现安全施工与业主监理无关，一切后果有你们自行承担；

二、设备与机械安全

- 1、施工设备和机械车辆应定期维护和检查，确保其性能良好、安全可靠。
- 2、所有车辆后斗不可以坐人皮卡车，运输车，三轮车等；
- 3、操作人员必须具备相应的资质和技能持证上岗，严格按照操作规程操作。
- 4、上山车辆禁止超员、速，驾驶员注意力要集中，禁止在车内打闹；
- 5、遇雨天雾天大风天禁止现场施工；

三、施工环境安全

- 1、施工现场应继续增加设置明显的标识牌，安全警示标识，设备已带电等。
- 2、保持施工现场的整洁，及时清理杂物和垃圾，防止滑倒和绊倒垃圾



清理不测底，已经收一堆的垃圾及时拉走否则下雨又冲走了白清理了
3、施工现场临边和施工区域危险部位要进行有效的防护，临边要做安全桩，施工区域要拉设安全网。

四、用电安全

- 1、电气设备必须符合安全标准，接地和接零保护良好，如发电机。严禁私拉乱接电线，临时用电应遵循相关规定。
- 2、定期检查电气线路和设备，防止漏电和短路事故。

五、防火安全

- 1、配备足够的消防器材，并定期检查和维护。
- 2、严禁在施工现场吸烟和使用明火，如需动火作业，必须提前和业主沟通办理动火审批手续。

六、高空作业安全

- 1、登高作业人员必须系好安全带，并挂在牢固可靠的地方。
- 2、搭设的脚手架高空作业设施必须稳固，经过验收合格后方可使用。
- 3、做好防暑降温措施，配备降温药品；
- 4、严禁在六级以上大风和恶劣天气条件下进行高空作业和吊装作业。

七、质量

- 1、抗拔试验什么时候已做完；本周出具报告；
- 2、月底全容量并网还满足要求；
- 3、试块同养标养 7 天试验和 28 天试验的 7 天的可以做了尽快联系做了；
- 4、监控要移到施工位置；
- 5、电气安装接线施工工艺要实用美观，电缆敷设需穿套管处要穿套管，电缆敷设完成要绑扎牢固不得脱落；逆变器接线完成要及时封堵；



6、桥架安装施工和接地需增加同步进行施工接地在并网后在做存在安全隐患需在并网前施工完成;

7、组件接地也要尽快施工要打的牢固可靠不能松动，2#地和3#地之前做的组件接地不合格需要整改;

8、支架组件安装过程中不得要按图纸施工，要仔细检查不得落垫片和弹垫;

9、Mc4插头链接完成不要放在组件和组建的缝隙中，防止下雨漏水，时间长漏电;

10、主网接地沟也需尽快开挖深度要符合要求，垂直接地极要按图纸要求施工符合要求和深度施工时要通知监理现场见证;

业主单位的要求:

安全

1、运输设备及车辆的安全和道路的安全;

车辆运输把围墙及路面碰坏的溜破的及时修复;

2、进场路段拐弯压坏的改变水的通道的下雨冲到村民地理的村民找过来了由总包负责赔偿;

3、安全交底集中一起交底；交底的时候一定要交底楚一人一档的加强完善；

3、人员运输无人机吊装材料时要注意有高压线的位置要及时避让和禁飞区域要做好现场的监护；

4、环保隐患；只要有施工的就污染环境的现场的施工垃圾要及时清理彻底，草帽地漏做好环保措施，不要让环保局来罚款；

5、进度现场还需合理的增加人员往前赶，尽快完成所有施工；

6、现场要管控好，现场要留好管理痕迹

7、所有进场的施工材料资质合格证报审尽快落实；



- 8、安全员尽快落实到场；不到每周考核；
- 9、总包安全员现场要严格加强安全管理绝不能出现安全事故；
- 10、预防人员中暑合理安排施工时间避开高温时段；
- 11、接地要尽快施工不要影响送电的安全；
- 12、资料所有进场材料要收集齐全；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙 满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 07 月 26 日



青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目会议签到表

编号: 027

会议时间	2024. 07. 26	会议地点	总包会议室
会议内容	第二十七次监理例会		
姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙海勇	华北公司	施工生产组 生产组	
贾金虎	正衡监理	总代	18266529010
边延伟	上海能辉	安全员	15227887872
李华进	上海能辉	项目经理	18287176791
陈万峰	上海能辉	设备员	17623484337
封雅文	上海能辉	电气	15097382493
何立涛	山东长龙三光源	施工队	15986908379
高立柱	上海能辉	资料员	15319683458

