

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-028

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 08 月 07 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十八次监理会议			
会议内容： 一、施工单位汇报本周工作情况 1、无人机散料支架组件材料完成 2、支架安装完成 256 组，全部完成； 3、组件安装 256 组全部安装完成； 4、逆变器安装 2 台累计安装完成 12 台，全部安装完成； 5、并网 0.982mw，累计并网 4.2mw，剩余 0.3mw 27 个支路。 6、箱变平台围栏料场加工制作完成； 二、下周工作计划： 1、光伏区围栏基础浇筑完成； 2、箱变平台围栏安装完成； 3、2#地整改完成； 4、主网接地焊接、跨接焊接、组件接地黄绿线安装完成； 5、桥架敷设安装完成； 6、道路维修完成、避雷针安装完成； 7、临边安全桩施工完成； 三、监理单位要求 本项目已接近尾声限经和业主单位研究绝对对尾工消缺工做作出如下要求：			



- 1、2#地块整改浇筑 8 月 10 日开始浇筑，8 月 13 日浇筑完成，到达截至时间完不成的进行对应的考核。
- 2、2#地块支架、组件在浇筑养护后进行拆装交叉工作，在施工途中安全带安全网必须要正确使用，截至时间 8 月 25 日完成整改，未完成进行对应考核。
- 3、防雷接地工作从 8 月 9 号进行开挖至 8 月 28 日完成接地工作，施工途中如需动火必须联系总包项目部去办理动火票，接地工作包含箱变、逆变器、组件小黄线，未完成进行对应考核。
- 4、1-2#箱变平台护栏、箱变平台支撑焊接到 8 月 15 日完成。未完成将进行考核。

四、业主单位的要求：

- 1、3-4#地块电缆桥架，经过会议确定时间在 8 月 20 日完成并盖板，做标识喷漆，未完成的进行对应考核。
- 2、道路护栏经会议决定由 8 月 15 日开始施工至 8 月 30 日完成，完成不了进行对应考核。
- 3、光伏区围栏施工确定完成时间 8 月 28 日完成施工，未完成进行对应考核。
- 4、关于支架对穿孔的施工经会议决定截至时间 8 月 28 日完成对穿孔施工，未完成将对应进行考核。
- 5、以上尾工消缺工作必须在 8 月 31 日前完成，如未能在 8 月 31 日完成后续的工程款不预支付；并对未按时完成的进行考核：

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 08 月 07 日



