

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-029

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 08 月 16 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十九次监理会议			
会议内容： 一、施工单位汇报本周工作情况 1、无人机完成所有工作已撤场； 2、桥架安装 150 米 3、箱变围栏整改加工 4、光伏区围栏安装 300 米； 5、2#地整改； 二、下周工作计划： 1、光伏区围栏安装； 2、箱变平台围栏整改安装完成； 3、2#地整改完成； 4、主网接地焊接、跨接焊接、组件接地黄绿线安装完成； 5、桥架敷设安装完成； 6、道路维修； 7、避雷针安装完成；在生产 3 到 5 周期完成； 8、临边安全桩施工完成；报价在走签证未确定时间； 9、支架基础对穿孔； 三、监理单位要求 1、现场垃圾要及时清理不要拖拉；			



- 2、焊接质量要求搭接处要做防腐，接地沟深度要满足图纸要求，焊接工艺要符合要求跨接的焊接工艺质量符合要求，组件小黄线安排专人施工不要打完了还松动；
- 3、围栏拉设要拉紧不能太松；
- 4、现场安全网还是要拉不拉发现就考核；
- 5、资料要尽快完善同步；
- 6、1#箱变铺砂盖砖要提前通知监理见证；
- 7 支架安装完有的防水胶圈没有安装有点斜撑抱箍松动需整改；

四、业主单位的要求：

- 1、桥架接地要和主网链接间距大约 30 米左右；
- 2、桥架施工工艺质量要求严格不要有补丁和缝隙；
- 3、接地小黄下尽快安排人员施工；
- 4、组件标牌粘贴也要搞；可以放到消缺里；
- 5、开挖图纸要求 80 公分现场实在不行挖不下去的最少要 50 公分；
- 6、主接地沟必须要 80 公分，有石头的让挖机上破碎锤锤几下；
- 7、2#地整改马上电气要跟上了，电气施工时提前通知停电；
- 8、箱变围栏改完了明天安装上去；
- 9、接地施工隐蔽工程要通知监理见证；
- 10、尾工消缺要增加人员人员较少影响进度；
- 11、水土保持的施工分包干不了的话尽快落实；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 08 月 016 日

