

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-031

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 08 月 31 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第三十一次监理会议			
会议内容： 一、施工单位汇报本周工作情况 1、2#地快支架组件高度整改；12 组 2、桥架安装 150 米 3、接地沟开挖 200 米 4、1#2#箱变围栏安装完成； 5、组与组跨接焊接； 6、支架对穿孔施工 7、2#箱变护坡施工完成； 8、主接地沟开挖主网焊接； 9、临边安全桩安装； 二、下周工作计划： 1、支架对穿孔施工； 2、3#地接地沟开挖； 3、2#地组件高度整改完成； 4、主网接地焊接、跨接焊接、组件接地黄绿线安装； 5、桥架敷设安装完成； 6、道路维修； 7、避雷针安装完成；			



8、临边安全桩施工完成；

9、2#箱变回填完成；

二、监理单位要求

1、现场垃圾要及时清理不要拖拉；三日内清理完成如未完成进行考核；

2、接地焊接质量要求搭接焊接处要做防腐，接地沟深度要满足图纸要求，焊接工艺符合要求，跨接的焊接工艺质量符合要求，组件小黄线打的太松需要重新打；

3、跨接焊接扁铁外漏部分一定要焊好焊缝饱满，不能要漏焊、断焊和咬边焊完了要敲掉焊渣才能做防腐今天跨接焊接的人没有交底搭接不够，有的把对穿螺丝焊上，有的焊在抱箍上了；焊完后也不防腐就刷银粉；

4、主接地沟下面不能用机械挖的尽快安排人工开挖；路边的挖机能挖到的尽量一次性挖够深、挖不够深在安排人在后面清理一下，接地沟里要放降阻剂和降阻模块，接地沟里要多打几个接地及，

5、项目接近尾声资料要尽快完善同步；

6、支架安装完有的防水胶圈没有安装有点斜撑抱箍松动需整改，尽快整改；

7、避雷针两天后到货，三天后施工；

安全：

1、新进场人员未做一人一档，电焊工的特种作业证未报审，尽快报审；

2、现场没有安全员在管理；要各单位安全员在一周内到场，如未能到场要考核；

3、施工人员不带安全帽带较多下去后要加强安全培训认真做好安全交底。



4、各别人员吸烟；烟油抽着烟加油。

5、以上安全隐患已下发考核单

四、业主单位的要求：

1、备品备件和工器具的采购，监理下考核单，按照 8 月 8 日的会议内容总包承诺 8 月 20 日采购到位；至今未到货；

2、尾工施工所有的活必须在 9 月 15 日结束；如继续拖拉在 9 月 15 日还干不完的话相应考核；

3、接地小黄线要整改太松；螺丝型号小就尽快更换大型号的尽快完善小黄线的施工；

4、2#箱变围栏要加焊个门，焊完后连同围栏的漆一起涮掉；

5、主接地沟必须要 80 公分，有石头的让挖机上破碎锤锤几下；

6、2#地整改马上电气要跟上了，电气施工时提前通知停电；

7、接地施工隐蔽工程要通知监理见证；

8、尾工消缺要增加人员人员较少影响进度；

9、监理根据 8 月 8 日的会议纪要时间节点未按时完成的进行考核

10、避雷针、气象站的围栏也要尽快采购到位；

11、避雷针 2 号到 3 号施工；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项部	发文时间	2024 年 08 月 31 日



