

会议纪要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 12 月 21 日
会议主持人	张建伟	参会人员	
会议主题： 项目推进会			
<p>内容如下：</p> <p>一、施工情况：</p> <p>1、目前管桩到货，其他材料、设备均未给出到货时间；需总包尽快落实给出到货时间。</p> <p>2、外线共 14 基杆，完成 10 个杆基础开挖，预计月底完工，需总包落实 T 接杆上并网柜、跌落开关采购及施工划分。</p> <p>3、明天正式打孔，先按 2#、3#、5#地块的顺序打，计划 10 天完成全部 2700 个孔；</p> <p>4、箱变基础正在开挖，浇筑垫层后 3 天绑钢筋；</p> <p>5、砂石料要送到贵州检测，总包落实检测报告时间。</p> <p>二、业主单位的要求：</p> <p>1、总包承诺明天给出不受供货影响的工作施工计划。目前桩基础图、箱变基础图、电缆桥架图已出白图，打孔、桩基础浇筑、箱变基础浇筑、桥架施工均应排出计划。</p> <p>2、成套图纸要求下周全部提供。</p> <p>3、桩打孔深度监理要密切关注，把好质量关；</p> <p>4、工期较为紧张，总包单位需在确保安全及质量的前提下合理安排每道工序，确保完成节点计划。</p> <p>5、每道施工工序必须自检合格后进行报验，验收合格后方能进入下道工序施工，严禁未经验收擅自施工。</p> <p>6、总包必须下周提供工程保险。</p> <p>7、总包开工资料尽快完善，项目验评划分表由监理帮助明天完成。</p> <p>8、电网要求提供的设备参数、及后续电网手续、定值需总包单位电气专工要参与；需总包落实办理情况汇报。</p> <p>9、等保测评、电力监控安全评估合同尽快签订后提供；后续消防、安全评估、三同时也应落实办理。总包汇报进度。</p> <p>10、环评方案与实际不符，尽快调整；水保批复尽快落实办理，总包汇报进度。</p> <p>11、总包承诺拆除电站一组组件后天恢复发电，否则考核；两处过路电缆铺钢板总包回复周一铺设；</p> <p>12、日报要具体详细，描述清每个作业面人力、工作量。</p>			