


会议纪要

编号: ZHJL-GDHY-01

工程名称:驻马店广大鸿远车业储能项目

签发: 

工程名称:驻马店广大鸿远车业储能项目			
会议地点	业主项目部	会议时间	2024、1、9
会议主持人	马咄咄		
会议主题: 工程进度、质量、安全例会			

会议内容:

本次会议为第一次工地会议,业主介绍本项目工程概况及工程进度 质量 安全 工程目标资料编辑及物资供应计划,各单位介绍派驻项目现场人员姓名 担任岗位职务 联系方式及。

施工项目部:

1. 我们现场项目监理 技术员 安全员及质检员各岗位分工,联系方式,会后所有单位参加人员建个通讯录,方便联系。
2. 本项目施工组织设计 工程进度计划等施工资料尽快编制完善并报送业主 监理。
3. 建议储能柜基础原图纸设计改变,会后我们把改变后的设计方案报送业主审核。
4. 根据图纸,我们先把施工地方的树要铲掉,然后挖出地基,用混凝土浇筑出支架,凝固后上面放三台PCS,然后进行调试交付,整个工期大概18天左右。

监理项目部:


1. 受我们常州正衡电力工程监理有限公司委托派驻本项目负责监理服务工作。
2. 项目没开工前依据业主单位发送的电子版设计图纸及监理合同,已编辑《监理大纲》《监理规划》《电气监理细则》《土建监理细则》《监理旁站方案》《应急预案》及监理单位资质及人员资质》等前期监理资料并报送业主项目部审核。
3. 我们会根据上述报审监理资料认真履行监理服务工作。
4. 进入项目我们公司要求每位监理人员做好廉政建设,工作中不吃 拿 卡 要等用各种办法故意刁难施工单位,会后我们会下发“监理廉政建设告知书”及监理廉政工作联系单,每月都会发送“廉政建设&监理服务点查表”,上面有我们公司监督电话及投诉网址,请各单位监督。

业主项目部:

在这里再次强调一下安全,虽然我们这个项目比较小,但是涉及到的各种风险都是存在的,而且电压等级也比较高,所以作业时一定要注意安全规范;然后现场需要帮助,我们

来协助，希望我们这个项目保质保量完成。

主送单位	驻马店广大鸿远车业储能项目施工项目部		
抄送单位	驻马店广大鸿远车业储能项目业主项目部		
发文单位	驻马店广大鸿远车业储能项目监理部	发文时间	2024、1、9



驻马店广大鸿远车业储能项目会议签到表

[illegible]